

花蓮縣花東基金補助計畫112年4-6月執行進度說明(綜發二期)

序號	計畫名稱	花東基金行動計畫 核定金額	112年4-6月工作摘要
1	原住民族文創產業行銷發展計畫	95,050,000	1.原民會於112年4月13日催請本府辦理107-108年經費結報，復於112年6月6日再次來電關切本案結報執行進度，惟本府尚在進行彙整結案經費與明細中。 2.有關原民會扣本府854萬9,277元中央補助款部分，本案尚待與原民會溝通請原民會退回本府已繳回之105年賸餘款279萬,6512元，及免繳回已入庫經結算尚有賸餘款575萬2,765元，以補足扣除之款項。
2	太巴塢祭祀廣場部落驛站建構計畫	30,000,000	1.續建工程於111年2月21日竣工，3月1日竣工查驗完成，於4月7日進行建築體驗收，5月19日機電驗收完成，6月14日複驗收完成辦理結算。 2.建築使用執照8月1日取得。 3.結案作業進行中，111年底完成工程報結。 4.函送原民會辦理結案中。
3	花蓮縣果菜批發市場跨域結合發展計畫	65,200,000	1.本案工期至109年6月3日屆滿。 2.擴建案工程現已終止契約並撥付結算經費。 3.本案已於111年12月21日，委由法律事務所遞送民事起訴狀，於112年5月16日第二次開庭。 4.工程尚未完工，後續工程及缺失改善另行招標處理。
4	花蓮市日出觀光香榭大道整體景觀工程計畫	177,700,000	本工程業於111年10月19日竣工，並於112年5月3日辦理初驗，刻正辦理初驗缺失改善，俟完成後辦理驗收及結算作業。
5	原住民族山海劇場暨加路蘭廣場興建計畫	149,640,000	1.工程於111年5月25日開工，工期700工作天，積極趕辦於112年12月底前完工。 2.本案截至112年6月30日止，預定施工進度59.906%，實際施工進度57.270%，持續施工中，已進行項目如下： (1) 模板組立1F。 (2) 鋼筋組立改善及加工。 (3) 機水電配管。 (4) 灌漿前置作業。
6	花蓮縣部落聚會所興建計畫	193,420,000	各工程均已施工完竣，現正辦理驗收結算作業。
7	花蓮縣環境教育數位中心設置計畫	40,500,000	一、公共藝術設置計畫111年10月11日完成撥付第一期款項，111年12月3日於高雄藝術家工作室辦理勘驗，勘驗後藝術家將作品從高雄運至花蓮，並於111年12月9日下午於花蓮安裝現場勘驗，勘驗結果合格，於111年12月23日給付第二期及第三期款項，廠商於111年12月12日提報完工，已於112年6月21日完成第4期驗收作業，目前辦理全案結案驗收中，預定7月底前完成付款。 二、112年3月份支付統包工程設計費用新台幣56萬7771元。 三、辦理部分驗收結算作業中，廠商提出爭議處理(46天施工天數逾期)，目前重新辦理爭議處理作業中，預定於7月中旬召開爭議協調會議，討論爭議事項及綠建築標章申請進度，預定於112年第3季前完成結案作業。 四、第二期尚有經費待撥付，將於爭議解決後，撥付專案管理費用及設計費用，並辦理結案作業。
8	原住民族傳統藝術豐羽工程計畫	149,800,000	1.因covid-19影響，歷經15次工程招標及5次預算書圖檢討，刪除舞祭場、室內裝修、機電、周邊環境等，於110年12月16日工程發包。 2.111/4/29開工，工期456工作天，預定113/2/26完工，截至112/6/25，預定44%，實際46%，1-4鋼骨結構及樓地板灌漿完成，準備外牆、電梯、隔間等項目施作，趕辦於12月主體結構全部完成。 3.經費支出情形截至112年6月30日止，累積支出及應付未付數3,910萬元，剩餘11,070萬元。

花蓮縣花東基金補助計畫112年4-6月執行進度說明(綜發二期)

序號	計畫名稱	花東基金行動計畫 核定金額	112年4-6月工作摘要
9	花蓮縣瑞穗鄉公園 化公墓納骨牆建設 案	36,870,000	<p>1.前因屋頂屋瓦與天溝處與竣工圖不符，不予竣工。經公所函請工程會釋疑，6月1日回覆是否竣工應視其是否影響核對竣工之項目及數量，由公所本權責認定。</p> <p>2.公所於6月2日召集監造與施工廠商商議，結論為請施工廠商提出不妨礙安全及需求之文件並切結後，盡速向公所辦理竣工。公所預計112年10月31日前完成啟用程序。</p>
		938,180,000	

花蓮縣花東基金補助計畫112年4-6月執行進度說明(綜發三期)

序號	計畫名稱	花東基金行動計畫核定金額	112年4-6月工作摘要
1	【幸福宜居城鄉實踐計畫】花蓮縣尊重動物生命計畫	43,650,000	辦理花蓮縣公立動物收容所遷建案，主體工程規劃設計監造案的中央計畫經費於4月12日入庫，尾款於4月14日完成核銷。後續因營造廠商針對工程逾期違約金提起仲裁，故目前俟仲裁結果辦理計畫結案事宜。
2	花蓮縣推動姊妹市及友好城市交流發展計畫	8,673,000	1.本(112)年度第1期款新台幣132萬500元業匯入本府縣庫，並完成辦理1-4月轉正核銷憑證。 2.本府原民處與大溪地互訪藝文交流，總計80萬元已核銷完成。 3.縣座受邀赴帛琉參加馬拉松賽事之經費刻正辦理中，預計7月底完成核銷。
3	花蓮縣義民祭文化活動計畫	13,320,000	1.本案於112年5月4日公告上網招標，5月18日辦理開標作業，5月25日辦理評選會議。 2.旨案6月5日決標，6月30日府容文字第1120130475號函向客家委員會請撥第一期款。
4	建構歡樂耶誕城暨宗教研究計畫	31,500,000	1.歡樂耶誕城系列慶祝活動案，內政部已於112年4月11日將112年度補助款撥款入帳。經本府函請各宗教團體提報活動計畫計有1件申請。 2.花蓮縣重要寺廟、教會堂硬體景觀設計計畫案，業於111年9月8日完成驗收結案完竣。 3.寺廟教會文史調查研究、文史調查工作會議、網站建置及數位應用，執行廠商業已逾期，依契約公函通知程序，以112年2月15日府民宗字第1120014868號函通知廠商終止契約。。
5	花蓮縣文創產業培育及發展計畫	180,000,000	1.設計美學提升方案： (1)成立設計中心採購案執行中。 (2)補助文創人才自我精進暨花蓮魅力展現、推廣生活美學教育活動受理申請補助及執行。 (3)社區藝文及村落美學活動補助計畫案已完成核定補助，計畫執行中。 2.影視音產業發展推廣： (1)成立影視及影音產業推廣中心，業務執行中。 (2)影視音補助受理補助並執行。 3.花蓮石雕藝術人才培育計畫已完成採購並執行中。 4.表演藝術人才培育及相關產業發展計畫細部執行： (1)辦理採購優質節目採購。 (2)補助辦理或參與國內外演出及課程等計畫受理申請補助並執行中。 5.已完成花東基金第一期款請款作業。
6	花蓮文化園區-藝術場域新貌翻轉計畫	141,000,000	1.美術館場域新貌計畫及演藝堂場域新貌計畫 美術館建築整建計畫-美術館整建工程前於111年12月15日決標，於112年1月16日開工，截至6月底工程進度約27.15%，辦理三次估驗共計15.20%，現完成假設工程及部分拆除，刻辦理機電管線配置及增建工程。 2.美術館視域拓展計畫 (1)112年「花蓮縣美術館典藏計畫」-承111年度「委託創作財物採購案」(468萬3,500元)，第一期款(57萬7,500元)於111年12月15日撥付廠商，第二期款(410萬6,000元)於112年10月30日前撥付。(2)112年「新銳策展暨大師邀請展」-為彰顯在地藝術家及藝文能量，規劃辦理112年「花蓮縣典藏作品策展」案，本案於112年3月20日決標予巴卡芙策工作室，辦理期程自決標日起至112年12月11日止，項目包含典藏品盤點及建置、典藏作品展覽、出版電子書等，本案第一期款(60萬元)已於4月29日撥付，9月15日前送細部規劃書(二期款80萬元)、12月11日前送成果報告書(三期款60萬元)。 3.演藝廳拓展觀眾計畫 規劃辦理採購優質節目4檔次及藝術節1場次-於6月底前完成2檔次節目採購，預計於7-11月間辦理活動，並於12月底前完成核銷。 4.花蓮國際雕塑文化園區前期計畫-帶狀石雕公園 (1)查估及測量：4月12日廠商檢送查估成果。4月18日查估成果函送占用戶。4月19日測量成果現勘。4月25日廠商檢送成果報告書。成果報告書審核通過，辦理結案。 (2)「2023花蓮國際雕塑文化園區前期計畫-『規劃設計及監造』暨『全區執行策略擬訂』」委託技術服務於4月19日決標，基本設計於6月辦理三次審查，將於7月辦理細部設計。 5.日出大道藝文基地計畫 於日出大道建置藝文基地，辦理多場演出、工作坊等室內外活動，委託營運管理計畫已於2月22日決標，並於4月撥付第一期款142萬2000元，6月撥付第二期款237萬元。6-7月為基地試營運時期，8/18-8/20為基地正式開幕日，提供場地出借使用，發展為新型表演藝術空間。 6.地方文化場域再現新貌計畫 (1)玉里藝文中心整建工程二期：於6月9日決標，6月27日開工前協調會，預計7月23日開工。 (2)菸葉廠調查及再利用及菸葉廠緊急修復工程：本案併案以統包形式於4月18日決標，調查及設計於6月14日辦理完成期初審查，細部設計已提送，並於7月3日辦理第一次審查。
7	卓溪鄉山里部落地方創生建設示範計畫-來山里、看里山	24,000,000	1.111年計畫執行進度(待公所項本府辦理結報)： (1)卓溪鄉山里部落芋麻剝皮機及資訊設備採購案，採購經費21萬，111年10月21日決標，已完成驗收撥款，保固一年，保固金於112年2月4日至113年2月4日退還廠商。 (2)山里部落風貌改造-「山里部落整體公共設施改善與綠美化計畫」及「探索山里步道及景觀台設置計畫」，經費177萬，111年11月23日決標，已核銷完畢182萬6,280元整。 2.112年計畫執行情形： (1)芋麻加值產品計畫委託服務案 112年5月23日決標，履約至112年10月31日。 工作項目內容規劃：(1.加值產品開發；1-1苔茶油醋醬包調配打樣、1-2文旦果醬調配打樣、1-3芒果冰品製作打樣)。(2.包裝設計；開發產品包裝設計及印刷)。(3.新產品成果發表會；成果發表會規劃及執行)。 (2)招募人才及推動年輕人返鄉計畫委託服務案 112年5月23日決標，履約至112年10月31日。 工作項目內容規劃：(1.提升在地競爭力課程；1-1農產加工課程、1-2在地特色餐點課程、1-3在地創生座談交流會)。(2.行銷參訪；參訪活動規劃及執行)。(3.戶外展攤；戶外展攤行銷規劃執行)。 (3)貨櫃屋改傳統祖屋：112年5月26日上網公告，112年6月13日開標(流標)，於112年6月20日開標4,149,000元決標，預計七月初開工。 3.基金執行情形： (1)基金核定數為2,400萬，111年4月12日(原民經字第1110016054號)原民會核定同意備查卓溪山里地方創生計畫修正全期計畫書。 (2)111年第一期款600萬元，本府於112年2月18日撥付公所，原民會於112年3月6日業逕匯本府縣庫。

花蓮縣花東基金補助計畫112年4-6月執行進度說明(綜發三期)

序號	計畫名稱	花東基金行動計畫核定金額	112年4-6月工作摘要
8	花蓮縣原住民族文創產業行銷發展計畫	114,300,000	1.花蓮縣原住民族文創產業聚落空間改善工程(部落經建科) (1)第二期三樓內部裝修工程：5/17進度100%申報工程竣工。款項部分，已撥付估驗95%。現況辦理竣工查驗及設備財產帳務清點作業，預計7月辦理驗收作業。 (2)文創第三期工程：於5/16決標，工期240日曆天，6/8開工，預計113/2/7竣工。截至6/30，已施作23日曆天，預定進度1.39%，實際5.68%，主要施工項目：一、二樓及欄杆拆除工作。
9	花蓮縣原住民族樂舞人才培育暨扶植團隊發展計畫	63,000,000	1.本案112年度總經費計2,440萬元(花東基金2,200萬元、縣配合款240萬元)。 2.第二季度(4-6月)已完成售票演出計6場次，其3場為國外旅客，期盼透過演出吸引更多前來觀賞演出，同時能讓更多人認識本縣臺灣原住民族樂舞文化。 4.目前簽辦申請第二期款，預計於112年7月中發函至原民會。
10	花蓮縣縮短城鄉數位落差部落公共網路服務計畫	108,000,000	一、111年度計畫執行情形： 111年度總經費計新臺幣(下同)3,000萬元(花東基金2,700萬元、縣配合款300萬元)；花東基金執行數為2,379萬2,831元、縣配合款執行數為264萬3,648元，騰餘款繳回320萬7,169元，並於112年1月18日辦理結案完竣。 二、112年度計畫執行情形： (一)112年度總經費計新臺幣(下同)3,000萬元(花東基金2,700萬元、縣配合款300萬元)。 (二)專管中心勞務採購案：業於112年3月25日以固定金額170萬元決標，履約期限至112年12月10日，已撥付第1期款68萬元，預計9月30日前驗收第2期交付項目完竣後，撥付第2期款計51萬元。 (三)委託資訊服務勞務採購案：業於112年5月31日以固定金額2,608萬1,360元決標，履約期限至112年11月31日，刻正辦理簽約及第1期交付項目驗收作業，俟驗收合格後撥付第1期款782萬4,408元，預計9月30日前驗收第2期交付項目完竣後，撥付第2期款計1,043萬2,544元。 (四)中領補助款進度：俟與委託資訊服務之得標廠商完成簽約作業後，函送檢陳2案契約書向原民會申領第1期款810萬元及第2期1,080萬元(本案執行進度已達30%)補助款。
11	大巴壠祭祀廣場部落驛站建構第二期計畫	66,910,000	大巴壠祭祀廣場二期計畫： (1)文物館裝修工程：於3/23完工，3/30竣工查驗完成，4/26竣工查驗收查驗，文化局3/16召開文化館外牆設計審查會議，4/16辦理策展說明會，5/21文化局大巴壠文物館第二次部落說明會議，部落討論文物館命名及營運方向，6/2文化局辦理文物館設備點交。 (2)青年會所材料採集，2月底辦理工期展延，已核定展延至8/6，3/4上山採訪擬新聞稿。 (3)傳統會所興建工程：已請潘天壺建築師2/28前提送青年會所興建工程預算書，3/21收到工程預算書，4/7發辦工程採購中，4/21公告上網，5/9開標合盛土木包工業186萬元得標，6/5辦理施工前說明會，6/13土台標定確認會勘，6/21因部落祭師意見，辦理修改土台標的會勘，待近期建照審查通過後，申報開工。 (4)祭祀會所興建工程：Sefi及soko規劃設計請建築師2/28前提送基本設計圖，3/21收到工程預算書，4/13號召開基本設計審查會，已審查修正後通過，4/21公告上網，5/2第一次開標無廠商投標，第二次開標於5/9號無廠商投標，已請建築師重新檢討修正預算書圖及工期，5/26辦理重新招標流程，6/9第一次公告上網，6/20第一次流標、6/21第二次公告上網，6/27第二次流標，6/29辦理第三次公告上網，7/5第三次流標，目前辦理重新招標流程。
12	花蓮縣部落聚會所第二期興建計畫	179,460,000	嘉新部落聚會所：已發包，辦理修正興辦事業計畫中 七腳川部落聚會所：施工中，進度30% 撒固兒部落聚會所：施工中，進度30% 豐裡部落聚會所：施工進度50%。 太平部落聚會所：工程進度90% 大德部落聚會所：已發包，辦理修正興辦事業計畫完畢，已取得建照。 華陽部落聚會所：已發包，辦理修正興辦事業計畫完畢，已取得建照。 復興部落聚會所：施工進度85% 吉寶竿部落聚會所：施工完畢。 根努夷部落聚會所：施工完畢。 明利馬太鞍部落聚會所：施工完畢。 薄薄部落聚會所：已發包，申請建照中。
13	萬榮溫泉暨觀光產業發展計畫	25,465,000	截至6/29止預定進度37.585%、實際進度7.586%。 惟73米處發生流沙回升到48米深，反覆清恐無效，將改變工法，從氣鑽工法改為泥漿工法，以穩定孔壁，繼續鑽掘。 6月底吊運泥漿幫浦及相關設備，並作系統轉換，為期一週。"
14	建構原住民族部落社區長者賽普計畫	28,872,000	1.原住民族委員會112年4月12日原民社字第1120015321號函核定經費682萬1,926元(花東基金：613萬9,733元、縣配合：68萬2,193元) 2.業務費(含人事費)業已支付46萬5,072元。 3.簽出賽普112年度第2期款(40%)掣據簽 245萬5,893元(AB1120002162)

花蓮縣花東基金補助計畫112年4-6月執行進度說明(綜發三期)

序號	計畫名稱	花東基金行動計畫核定金額	112年4-6月工作摘要
15	花蓮縣智慧國土整合應用計畫第二期—整合多元地理資訊推動智慧治理	80,415,000	<p>1.顧問及技術輔導服務及教訓訓練</p> <p>(1)輔導地理資訊系統整合應用平台及相關系統協助排除功能使用問題及即時回報系統狀況，共22件。</p> <p>(2)地理資訊系統Bug清查與修復情形確認等維護作業。</p> <p>(3)系統使用者清查(單位及權限補遺，高權限使用者清查檢視及調整權限)。</p> <p>(4)使用者調查問卷設計及深度訪談單位規劃</p> <p>(5)蒐集統計稅務單位111年增課數量與稅收淨額</p> <p>2.圖資轉置更新維護</p> <p>已完成</p> <p>(1)地政處：土地權屬更新，地籍圖等其他地籍相關圖層如原住民保留地依地籍每日更新。</p> <p>(2)建設處：秀林鄉克來寶段385-1、385-4地號等2筆土地都市設計申請案」建築設計模型</p> <p>(3)稅務局：年度房屋稅籍資料更新(擴充營業稅欄位資訊)</p> <p>(4)建設處：更新5月建管案件空間對位，本次更新總點位數58,181筆</p> <p>進行中</p> <p>(1)正射影像相關服務更新方式優化(大比例尺圖磚問題確認中)-60%</p> <p>(2)地圖服務轉換升級自動化作業程式開發(.mxd轉換為.aprx)-80%</p> <p>3.系統功能開發</p> <p>已完成(整合應用平台)</p> <p>功能修復及調整：</p> <p>(1)農航所底圖列印服務修復</p> <p>(2)列印地圖服務修復</p> <p>(3)服務申請、管理頁面scroll bar消失問題修復</p> <p>(4)上傳分析功能無法使用地段號查地籍資訊修復</p> <p>(5)道路查詢功能資料庫更新</p> <p>(6)既有功能擴充：地籍定位功能調整</p> <p>(7)既有功能擴充：將IIS快取設定為更新程式及自動清除快取</p> <p>4.建管資料數化及資料庫建置</p>
16	花蓮縣沿海保護與標的資源調查計畫	10,800,000	<p>1.辦理美崙溪口二級海岸保護區經營管理計畫書機關協調會議</p> <p>2.修正「美崙溪口二級海岸保護區經營管理計畫書」(草案)送林務局</p>
17	擬訂大花蓮地區都市計畫	16,200,000	<p>依合約進度執行相關工項，已於05月30日將專案成果(「擬定大花蓮都市計畫主要計畫(第一階段)案」)提送花蓮縣都市計畫委員會審議，刻依縣都委會會議決議籌組專案小組另行召開審查會議</p>
18	吉安鄉慈雲山火化場火化爐具及空氣污染防制設備等整建更新工程計畫	81,827,500	<p>1.本案工程按契約規定施工廠商已於112年1月18日申報竣工，並於112年3月2日完成驗收程序。</p> <p>2.公所於112年5月15日吉鄉殯字第1120013007號函送縣府辦理請款及結案，經縣府初審後以電子郵件先請內政部預審，並依預審結果於6月15日函請公所補正並副知內政部。</p>
19	知卡宜綠森林親水公園園區重塑造計畫	67,500,000	<p>知卡宜綠森林親水公園園區重塑造計畫工程，111年第二季辦理工區植栽種植及遊具安裝等工作項目，截至6月24日工程進度98.23%；因遊具法規變更工程停工辦理契約變更，於11月1日完成後復工，12月10日竣工，12月29日辦理驗收，於112年4月17日驗收完成，並於6月份工程結案付款。</p>
20	花蓮縣數位智慧稅務資訊網站建置計畫	8,190,000	<p>1.依「112年度花蓮縣數位智慧稅務資訊網站維護及擴充案」及「112年度稅務視訊登證即時辦服務維護及新增功能案」等資訊服務採購契約書，廠商應於112年7月10日前提送第二期「系統變更暨維護紀錄」(內含系統變更暨維護紀錄、網站無效連結檢測、無障礙機器檢測項目等)及「資安弱點掃描報告」。</p> <p>2.二家廠商業於112年7月3日函送第二期驗收所需之文件(即「系統變更暨維護紀錄」及「資安弱點掃描報告」等)。</p> <p>3.預計本(112)年7月辦理書面驗收事宜，並於驗收合格後撥付第二期款項。</p>
21	花蓮縣新建圖書館計畫(第一階段)	146,900,000	<p>1.統包工程：</p> <p>(1)設計：4月21日同意備查廠商提出之基本設計報告書等書圖，完成基本設計。刻正進行細部設計，5月19日進行第四次設計工作會議。</p> <p>(2)舊館拆除：5月15日領取圖書館建築物拆除執照，預計7月進行拆除工程。</p> <p>(3)申請建照：目前已掛件公會申請，並進行一次圖審。</p> <p>2.行政及管考事項：6月20日於台中國立公共資訊圖書館參加「教育部補助公共圖書館計畫112年第2次管考會議」。</p>
22	花蓮縣低碳生活及產業生產建置計畫	37,440,000	<p>一、花東基金核定補助每年936萬元，936萬元辦理發包作業。</p> <p>二、於111年12月28日決標於長慧環境科技有限公司，決標金額為916萬元。</p> <p>三、本案第二季工作完成權重為48%，無落後情形。1-6月工作進度如下：</p> <p>1.於3月18日、3月25日、4月22日、6月10日辦理節能減碳宣導1場次，總計4場次。</p> <p>2.低碳社區推廣及輔導，6月5日及6月12日至連同委員至村里進行，現勘輔導共8處從中評選5處。</p> <p>3.輔導公私立場所汰換節能設備於6月26日、6月27日連同委員至10個場所進行現勘，從中評選出8處。</p> <p>4.推動低碳產業群聚輔導於6月14日連同委員至7個低碳商店進行評選現勘，從中挑選5處做為輔導店家。</p> <p>5.電動機車充電站巡查，並進行常態性維護保養管理已巡查167處，新增1處、拆遷2處、非投幣式改投幣式汰換3處。</p> <p>6.於4月11日輔導小組已完成壽豐亭生活實際動查體驗，並進行減碳量審核作業後，於6月30日於瑞穗優閒遊辦理種子人員訓練，辦理低碳一日遊1場次，總計2場次。</p> <p>7.於4月20日辦理碳索活動1場次。</p> <p>8.低碳旅遊抵用券5000張發行。</p> <p>9.低碳旅遊網路平台推廣活動，辦理1場次。</p> <p>10.低碳旅遊資訊網常態性維護。</p> <p>11.碳索你沒來過的花蓮FB粉絲專業新增19篇低碳旅遊相關文章，共計33篇。</p> <p>四、驗收作業</p> <p>1.112年3月24日完成委辦計畫第一期驗收作業，執行率達成22.8%。</p> <p>2.112年6月8日完成委辦計畫第二期驗收作業，執行率達成31.9%。</p>
23	花蓮縣垃圾源頭減量計畫	144,970,000	<p>1.有關勞務之垃圾源頭減量宣導，本局已完成期中審查，後續將辦理驗收作業，同時預計7/7發文至貴屬請領第二期款，預計8月核銷期中款項。</p> <p>2.有關資本門之清洗中心建置案已送五大管線申請，預計7/15陸續取得核准，核後辦理各項開工前準備後，預計8/31向建設處報開工，開工後將依工程進度比例估驗。</p>

花蓮縣花東基金補助計畫112年4-6月執行進度說明(綜發三期)

序號	計畫名稱	花東基金行動計畫核定金額	112年4-6月工作摘要
24	垃圾轉運焚化處理計畫	330,780,600	一、111年花蓮縣垃圾轉運焚化處理計畫已全數執行完畢，目前正在辦理剩餘款繳回作業。 二、112年花蓮縣垃圾轉運焚化處理計畫目前已完成計畫書修正並送環保署審核，俟修正完成後即可向環保署申請第一期款。 三、已支付宜蘭縣第一季焚化處理費及垃圾轉運監督稽查第一期款。 四、監督稽查計畫第二期成果報告經委員書面審查全數通過，廠商已提送定稿刻正辦理驗收中。
25	共融公園與遊戲場設置計畫	21,600,000	內政部112年6月15日台內營字第1120807899號同意結案。
26	花蓮縣推廣優質國產油茶實施計畫	47,650,000	1、辦理112年計畫補助款掣據及開立納入預算證明，續依「花東地區永續發展基金對地方政府補助款之撥款原則」請撥補助款。 2、補助農民辦理新植油茶計畫：抽查暨查核作業於5月起陸續辦理。 3、花蓮縣整合輔導油茶行銷計畫：補助玉溪地區農會辦理「112年度花蓮縣玉溪地區農會油茶產業整體行銷計畫」經費229萬元(花東基金補助款220萬元，本府配合款9萬元)，該會於112年5月30日花玉農推字第1121000094號函送計畫書，並於112年6月20日府農政字第1120123601號函核定該農會辦理。 4、6月工作進度如下： 1.追蹤查核補助之電動機車120輛及使用者設計問卷調查表134份。 2.進行電動機車推廣宣導試乘活動1場。 3.辦理多元化宣導作業，透過廣播及各公所垃圾車等地方媒體宣導電動機車相關事宜。 4.電動機車補助申請件已受理215件。 5.購置700份宣導品並於宣導活動中發放。
27	花蓮縣偏鄉地區公共運輸服務升級計畫	24,000,000	本案已於112年1月完成400座智慧站牌建置，並已完成驗收，已於112年7月6函請交通部辦理結案程序。
28	花蓮縣電動機車推廣設置計畫	47,600,000	一、花東基金核定補助每年1190萬1仟元(其中委辦費用為245萬1仟元)，地方自籌款每年148萬9仟元(其中委辦費用為48萬9仟元)，經費合計為1339萬元(其中委辦費合計為294萬元)，辦理委辦費294萬元發包作業。 二、於111年12月14日決標於日揚環境工程有限公司，決標金額為287萬元。 三、本案第二季工作無落後情形。 4-6月工作進度如下： 1.追蹤查核補助之電動機車120輛及使用者設計問卷調查表134份。 2.進行電動機車推廣宣導試乘活動1場。 3.辦理多元化宣導作業，透過廣播及各公所垃圾車等地方媒體宣導電動機車相關事宜。 4.電動機車補助申請件已受理215件。 5.購置700份宣導品並於宣導活動中發放。
29	花蓮縣「食安檢驗基礎改善及專業人力培力計畫」	49,500,000	1.112/4/27完成花東基金112年度第二次請款500萬元整。 2.112/4/17已完成檢驗試劑耗材擴充採購續約，預計5月完成交貨。 3.112/4-6完成實務訓練教育訓練12人次。 4.112/4月規劃標準品採購案。 5.112/4/26進行FAPAS金黃色葡萄球菌能力試驗。112/6/16通過FAPAS金黃色葡萄球菌能力測試。 6.112/4/20 FAPAS農藥殘留檢驗-茶類能力測試通過 7.112年液相層析串聯質譜儀LC-MS/MS採購案，5/12進氣儲存桶，5/24-5/26環境設備施工。 8.112/5/23食藥署前瞻計畫外部查核，計9人次參加。 9.112/5/2微生物檢驗耗材檢驗試劑第3次叫貨，5/24到貨，先行查驗使用。 10.112/5/25溫控設備進行上半年保固維護。 11.112/5/26規劃落地型大容量高速冷凍離心機採購案。 12.112/5月重新規劃花東計畫第二期請款。112/6/19完成花東基金第二期款重新申請事宜。112/6/20完成第二期經費重新申請送件 13.112/5月進行原住民特色野菜產官學合作案。 14.112/6/6完成FAPAS單核球增多性李斯特菌能力測試。 15.112/6/19微生物鑑定儀VITEK保養維護。 16.112/6/19新增慈濟大學公衛系實習生1名。 17.112年液相層析串聯質譜儀LC-MS/MS採購案，6/6機器進衛生局安裝，空調設備完成安裝。6/12-6/30應用工程師進行系統安裝及測試。
30	花蓮縣營業衛生品質提升計畫	15,300,000	1.112年度已辦理實體教育訓練8場次及續辦線上數位課程，累計2,393人次參訓。 2.112年度累計已依限向中央部會主管機關申請且核付120萬元(第一期款)。 3.持續辦理營業衛生業者稽查輔導追蹤，累計查核590家次。 4.已完成112年1至5月統計月報表。 5.已完成112年第二次稽查工作會議。 6.已辦理專家委員針對溫泉水質不合格業者訪輔。
31	花蓮縣提升婦幼照護計畫	75,240,000	1.完成婦幼照護營養券採購、驗收及核銷，第2批交貨計2,450張。 2.完成婦幼照護數位平台優化，刻正辦理驗收及核銷。
32	花蓮縣結核病防治延續性計畫	55,320,000	1.花蓮縣112年結核病胸部X光篩檢採購案決標，開始社區巡檢採分批驗收，112年累計至第2季(1-6月)完成本縣22,816人X光篩檢，通報24案(其中15案確診；排除4案；疑似5案)。 2.112年累計至第2季(1-6月)完成本縣20,608人結核病風險症狀評估(其中出現TB相關症狀1,067案;疑似2案，排除1,052案，持續追蹤13案)。 3.112年累計至第2季(1-6月)結核病防治工作研討會共6場次。 4.112年累計至第2季(1-6月)結核病診療諮詢小組暨病歷審查會共6場次。 5.每個月進行結核病個案管理考核機制落實個案管理，截至3月，鄉鎮總平均前三名為秀林鄉衛生所、吉安鄉衛生所及新城鄉衛生所。 6.辦理衛生所護理人員結核病個案管理暨都治關懷員在職訓練、長照機構潛伏結核感染治療研習會議、卡介苗接種工作人員初訓練、接觸者調查技巧訓練。 7.112年累計至第2季(1-6月)計畫經費核銷3,386,945元。

花蓮縣花東基金補助計畫112年4-6月執行進度說明(綜發三期)

序號	計畫名稱	花東基金行動計畫核定金額	112年4-6月工作摘要
33	花蓮縣「智慧診間」	13,490,000	1.已完成112年度各項採購案之規劃及發包。 2.已完成112年度第一期款申請。 3.已完成秀林及豐濱衛生所智慧診間設備之建置。
34	【幸福移居城鄉實踐計畫】建構花蓮縣「長青學子·快樂GO」銀髮族樂活學習計畫	18,990,000	一、經費執行情形：1,593,887元整。 二、經費執行進度：33% 三、終身學習教室補助業於112年6月2日皆完成11單位審核。 四、行動學堂於112年6月27日止，辦理36場次，參與人次計1,371人次。 五、共餐活動辦理36場次，參與人次計1,371人次。 六、112年4月24日向中央請第一期款，於112年5月10日來文同意撥款，共計新台幣236萬5,000元整。 七、112年7月中旬預計向中央請第二期款。
35	花蓮縣社會福利安全網計畫	8,100,000	1.個案轉介及社工直接服務：已受理家庭申請實物銀行案107件，其中101戶家庭開案提供3-6個月或1次性民生用品等物資，受益達977人次。 2.宅配服務：與新竹物流花蓮分公司合作，每月初物資宅配到府共137件。 3.物資捐贈：共5單位(3公司、1基金會、1宮廟)。
36	【幸福移居城鄉實踐計畫】推動花蓮縣社會福利服務暨強化社會安全網-社會福利中心服務業務	76,970,000	一、經費執行情形:11,016,018元整/31.48% 二、業務執行情形(累計): 1.瑞穗綜合福利館及吉安青春基地：耐震詳評預計於7/5完成，之後盡速辦理本案發轉建設處事宜。 2.五處社福中心及親子館辦理情形： (1)諮詢服務455案 (2)個案服務463案 (3)社區親子方案9案次/63場次/1838人次 (4)館舍服務6708人次 (5)館舍活動109場次/2325人次 (6)團體1案次/10場次/1785人次 (7)宣導9場次/1785人次 (8)個案研討9場次/126人次 (9)聯繫會議9場次/250人次
37	「安全城市-唯美花蓮」CCTV圖資系統整合實施方案II	43,200,000	本局112年路口錄影監視系統建置開口合約業於112年4月25日決標，分別於5月19日發包(預計9月9日完工)及6月1日發包(預計12月1日完工)，已全數發包施作中。
38	強化消防人員救災安全暨提升特種搜救隊救援能量計畫	154,830,000	1.消防衣帽鞋、救生艇已決標、手提照明燈、特種搜救隊國外公路隧道火災搶救訓練、特種搜救隊國外特種搜救專業訓練、氣瓶背架組、面罩肺力閥組、救命器、排煙機。 2.山城搜救共同裝備器材、山城(含雪地)搜救個人裝備器材，招標作業中。
39	花蓮縣救災網絡鞏固及強化-消防據點興建計畫	185,560,000	1.瑞穗分隊廳舍新建工程結算中。 2.特種搜救大隊暨吉安分隊廳舍新建工程已完成結算。 3.豐濱分隊工程完成驗收，俟綠建築標章取得後可辦理結算作業。 4.水璉分隊整修工程辦理細設中。
40	花蓮縣特種搜救隊訓練基地建置計畫	198,000,000	1.辦理旗桿施作。 2.辦理犬舍施作。 3.辦理植栽種植。 4.辦理全區水電施作
41	防災教育館建置計畫	44,500,000	1.辦理防災教育館室內裝修工程使用之裝修材料設備送審資料核定及分項施工計畫既品管計畫備查事宜。 2.辦理國外防災教育場館參訪觀摩規劃與公文發核事宜。 3.辦理防災教育館室內裝修廁所排風機變更設計事宜。 4.確認防災館風除室除泥墊樣式與周圍抓石子樣式
42	在地運動績優人才培育暨輔導就業永續發展實施方案	74,793,600	1.已於112年6月16日核定各校，6月27日核定體育會經費。 2.第二期經費於112年7月11日簽辦中。
43	花蓮縣109-112年智慧校園樂活城鄉計畫	164,730,000	1.廣續推動及維護已建置完成之相關服務，如「花蓮縣智慧校園智慧圖書管理系統及智慧保健管理系統建置案」、「花蓮縣智慧視覺化大數據整合平台」、「花蓮縣跨領域閱讀理解題庫-閱讀素養遊戲化學習系統」、「花蓮縣閱讀讀經學習平台-激勵系統」等平台服務。 2.112年度核定41,247,000元,經費分二期撥付，第一期款38,566,575元業已撥付入庫並辦理動支中。
44	花蓮縣體育場館整體改善計畫	432,820,800	1.縣立田徑場看臺改善工程於112年7月13日辦理初驗複驗。 2.縣立網球場改善工程於112年5月24日完成結算，並於6月14日撥付尾款。 3.田徑場看臺薄膜工程已112年6月25日取得建照，同年6月26日辦理開工。 4.極限公園薄膜工程於112年6月28日完成細審，刻正辦理上網招標文件。
45	花蓮縣環境教育數位中心設置續接計畫	88,050,000	一、辦公OA於9/8辦理正式驗收，已完成現場驗收程序，已於2月20日完成付款作業。(先行墊付420萬) 二、辦公OA增購，9/21辦理契約變更議價並決標，廠商於9/28提報已經於9/21交貨完成，申請辦理驗收，安排期程辦理驗收付款作業。 三、辦理各項計畫項目驗收作業中。 四、辦理花東基金滾動檢討112年增加經費1375萬元，補辦納入112年追加預算並補助至基金作業，目前送議會審議中。 五、112年2月20日函文環境保護署申請花東金補助款共計新台幣1130萬632元，環保署已先後撥付861萬7000元。目前辦理第二次申請經費作業中，預定申請撥付1,042萬4,206元，預計於7月中旬發文。 六、112年1月17日完成VR_AR規劃設計案。契約計畫執行中。目前已申請第一期款經費619萬2,000元。

花蓮縣花東基金補助計畫112年4-6月執行進度說明(綜發三期)

序號	計畫名稱	花東基金行動計畫核定金額	112年4-6月工作摘要
46	花蓮縣環境教育數位中心設置計畫	94,500,000	一、公共藝術設置計畫111年10月11日完成撥付第一期款項，111年12月3日於高雄藝術家工作室辦理勘驗，勘驗後藝術家將作品從高雄運至花蓮，並於111年12月9日下午於花蓮安東現場勘驗，勘驗結果合格，於111年12月23日給付第二期及第三期款項，廠商於111年12月12日提報完工，已於112年6月21日完成第4期驗收作業，目前辦理全案結案驗收中，預定7月底前完成付款。 二、112年3月份支付統包工程設計費用新台幣56萬7771元。 三、辦理部分驗收結算作業中，廠商提出爭議處理(46天施工天數逾期)，目前重新辦理爭議處理作業中，預定於7月中旬召開爭議協調會議，討論爭議事項及綠建築標章申請進度，預定於112年第3季前完成結案作業。
47	花蓮縣綜合發展行動計畫總顧問暨滾動檢討及推動執行計畫	5,400,000	1.辦理花東基金補助計畫執行進度輔導會議2場，共輔導二期計畫20案(31案次)，針對112年度計畫執行規劃情形進行輔導，確保執行率達標。 2.辦理花東基金補助計畫112年度第2次管考會議，由秘書長主持，針對執行中之二、三期計畫、鄉鎮市公所提案計畫執行進度檢討報告及第四期綜合發展實施方案提醒事項。 3.112年4月17日、112年6月16日辦理花東基金補助計畫專案輔導會議共2場。
48	花蓮縣運動休閒園區建置計畫	69,300,000	1.本案於112年3月9日完成撥用，並於4月26日開工。 2.本案因工程設計內容、工項及數量等待檢討釐清，爰於5月26日起停工並辦理變更設計相關作業，預計於11月底前完工。
49	花蓮漁港觀光魚市二期增建工程計畫	27,000,000	工程標案於4/7-14日決標，4/14決標公告，並於5/25開工，截至6月底工程進度約12%。
50	共壽山公園環境景觀設施改善計畫	9,120,000	第一期工程已於8月26日開工並12月07日工程竣工驗收完成。第二期工程於112年6月30日開工。
51	花蓮農業水產發展目標檢核暨食農教育計畫	2,700,000	6月30日完成議約決標，目前履約中。
52	花蓮雲產業整備計畫	31,500,000	1.行銷宣傳5月16日決標，6月26日廠商提交工作計畫書。 2.前期規劃5月18日決標，6月26日廠商提交工作報告書。 2.整建工程5月19日決標，委託監造6月5日開始履約，工程6月28日開工(工期150日曆天)。
53	花蓮縣地方產業發展服務中心	2,700,000	1.本案全期工作計畫書112年1月30日獲經濟部中小企業處同意備查。 2.112年2月辦理上網招標作業；3月1日開標；3月16日評選；3月24日決標。 3.業於5月召開初審查會並辦理書面驗收完竣，給付本案第1期款。 4.截至目前辦理產業訪視8家、本縣地方創生官方網站建置。 5.業於112年7月6日、7日、13日在花蓮市、玉里鎮、光復鄉辦理地方創生交流沙龍系列活動各1場。
54	花蓮縣政府資訊機房硬體設備擴充計畫	18,000,000	1.於112年2月7日簽准第一期採購超融合主機、光纖交換器、防火牆等服務及集中日誌報表系統升級採購。已發包，於112年7月7日簽辦驗收 2.於112年5月17日簽准第二期採購(擴充虛擬主機、超融合運算及儲存系統)，已發包
55	幸福花蓮永續計畫	3,150,000	1.5月8日國發會核撥第一期款。 2.5月10日廠商函報工作計畫書，5月17日工作會議，5月29日第一期款驗收通過，後續辦理核銷。 3.6月7日辦理永續智庫工作會議；6月29日辦理地方自願檢視報告編撰討論會議；6月30日辦理「縣府跨域合作X共善花蓮永續未來」系列活動1場。
56	花蓮縣「全災型智慧防災系統整合平台建置」計畫第1階段	7,200,000	1.本計畫採購案業於112年5月3日召開啟動會議，並同步由廠商進行EOC進駐單位需求訪談。 2.本案業於112年5月25日函請警察局依廠商需求，提供本縣轄內5139支CCTV之座標位置及路口名稱，以利後續定位作業，警察局並於112年6月2日同意所請。 3.本案廠商於6月19至20日針對本局深根團隊、東華大學及慈濟基金會防災團隊等進行訪談。 4.本項專用伺服器硬體業於112年6月30日送達本局，本案並於同日發文內政部消防署、經濟部水利署第九河川局、行政院農業委員會水土保持局花蓮分局及本府建設處請求提供相關資料及介接。
57	推動在地安寧溫馨善終計畫	1,800,000	1.擴大提供在地化安寧服務：提供民眾及住宿機構專業人員，安寧夜間及假日線上諮詢服務共74案 2.5月20日辦理醫事人員安寧專業教育訓練(安寧臨終照護護理、家屬悲傷關懷與輔導) 3.社區安寧及預立醫療照護計畫宣導 A.大型活動 5月25日辦理「預約愛的禮物-安寧療護」記者會 5月13日結合2023健走活動宣導辦理「預立醫療決定」設攤宣導 B.生命識能講座及活動，累計804人次參加 已辦理6場次社區安寧及預立醫療照護計畫推廣生命識能講座，對象：衛生所同仁、志工、照專、照服員、海巡、社區部落長者 已辦理2場次「生命價值大拍賣」桌遊，對象：縣府同仁、衛生所同仁、志工、村幹事、民眾 4.完成第二期請款作業64萬元 5.完成工作計畫書修正，並於112年6月29日核備同意。

花蓮縣花東基金補助計畫112年4-6月執行進度說明(綜發三期)

序號	計畫名稱	花東基金行動計畫核定金額	112年4-6月工作摘要
58	諮心防毒·處遇蛻變	8,270,000	1.追加預算經6/9議會臨時會通過，惟尚未收到核定文，仍無法動支經費，持續追蹤。 2.毒防辦理2梯次動物輔助治療團體。 3.辦理緩起訴藥癮分流門診。 4.辦理2次三、四級毒品危害多元講習課程。 5.辦理1次反毒青年志工專業訓練課程。 6.毒防辦理1次法律講座課程。 7.辦理1場家暴處遇人員教育訓練及團體督導。 8.辦理1場性侵處遇人員教育訓練及團體督導。 9.持續辦理藥癮個案及家暴性侵個案處遇。 10.辦理諮詢諮商服務。 11.辦理計畫變更。
59	花蓮縣淨零碳排實施計畫-先期計畫	16,200,000	一、花東基金核定補助1620萬元，地方配合款180萬元，合併1800萬元辦理發包作業。 二、於111年2月22日決標於長慧環境科技有限公司，決標金額為1780萬元。 三、本案第二季工作無落後情形。4-6月工作進度如下： 1.4月6日、2.4月10日辦理淨零碳排種子訓練-北區第一、二場。 2.4月13日、4月29日辦理淨零碳排宣導第一場、第二場、第三場。 3.5月1日提送花蓮縣111年推動淨零碳排行動方案成果報告(初稿)。 4.5月23日提送花蓮縣淨零碳排整合平台網站規劃書第三版。 5.5月29日提送綠點運用規劃書。 6.5月31日進行自然碳匯提昇計畫之第四次森林資源調查原始資料蒐集作業。 7.6月26日提送綠能示範點規劃設計方案-環教數位中心智慧電能管理。 8.輔導抵換專案評估現訪作業慈濟大學、天祥晶華飯店股份有限公司、秧稅美地度假酒店、美侖大飯店、花蓮理想大地渡假飯店、福容大飯店、遠雄悅來大飯店、遠東百貨以及和平工業區專用港實業股份有限公司。 9.6月18日配合玉里鎮琉石淨零綠生活創意餃餃者競賽暨淨零綠生活宣導活動辦理第一場次碳抵換推廣。 四、委辦計畫於112年4月14日提送期初成果報告，5月12日完成期初審查，6月30日完成期初報告驗收及第二期款撥款。
		4,090,257,500	

花蓮縣花東基金補助計畫112年4-6月執行進度說明(鄉鎮市公所)

序號	計畫名稱	花東基金行動計畫核定金額	112年4-6月工作摘要
1	玉水圳濕地公園環境改善工程	15,000,000	已於110年1月19日開工，工期90日曆天，目前因工區涉及基礎處理，爰辦理變更設計及議價程序作業中（訂於於112年6月底復工），預計於112年8月完工後驗收。
2	玉里鎮高寮簡易自來水增建工程	3,600,000	1.本案已於110年2月份廠商已報竣工，因竣工查驗時施工現場數量與契約書不同。 2.目前辦理變更設計程序中，預計112年4月底完成驗收。 3.辦理結算作業中，預計112年7月底完成結案核銷作業。
3	卓溪鄉原住民產業服務中心	20,000,000	1.本案111年4月7日正式開工，工期420日曆天。 2.本府業於111年5月13日核撥第一期款(1,164萬6,000元)至卓溪鄉公所，截至112年6月底止，工程進度69.643%，執行進度符合「花東地區永續發展基金對地方政府補助款之撥款原則」規定30%以上，原民會業於112年6月2日撥付第二期補助款1,552萬8,000元，本府於112年7月3日送主計撥款給公所，經費執行率將達79%，本府持續積極督導卓溪鄉公所工程進度，期於112年底前執行完竣，提升本府年度經費執行率。
4	花蓮縣吉安鄉東昌(LIDAW)部落聚會所興建計畫-花蓮縣東昌公墓遷葬計畫第一、二階段	13,500,000	1.本案已核定修正為「東昌公墓遷葬計畫第一、二階段」。 2.第一階段於111年11月30日止即不受理補償費申請。並賡續辦理相關經費項目結算核銷並依全期工作計畫請領相關經費撥付事宜。 3.第二階段為有無主墓起掘案，賡續辦理勞務標採購案。業於111年11月3日完成決標及契約權責事項，並已完成相關經費保留。本案勞務工程業於112年2月1日開工，並於112年5月23日完成履約。 4.承攬廠商刻正辦理驗收成果資料，俟公所收到後並辦理驗收程序後，盡速辦理本案補助請款併同結案，目前尚符合進度。
5	秀林鄉風貌及周邊設施改善工程	36,000,000	1.110HU001a「秀林鄉風貌及周邊設施改善工程」:已完成部落說明會，現正施工中。 2.110HU002「秀林鄉風貌及周邊設施改善工程-第二期」已完成部落說明會，入口意象現正施工中。 3.已向原民會請領第一期款共970萬6,338元
6	壽豐鄉客家文化生活廣場環境設施改善工程計畫	12,600,000	1.本府財政處112年6月17日府財產字第1120099800號函同意土地撥用。 2.鄉公所與原設計公司已於112年5月8日函知同意終止契約，設計監造部分重新招標中。 3.俟撥用完成後，申請建造執照等相關作業。
7	萬榮鄉馬遠村公墓設施及環境改善工程第三期	23,643,000	1.截至112.6.15進度為62.56%，預定112.6.30進度為74.44%，可依控管期程辦理。 2.施工進度已請監造單位督促施工廠商加派人力、機具辦理趕趕，公所將加強工程進度督導。
8	花蓮縣卓溪鄉納骨牆設置計畫	6,165,000	1.本案工程4月20日申報開工，惟後續因協力廠商更換，導致工程進度落後。 2.新協力廠商先行於6月12日，於白端公墓示範工程施作，以便所屬工班瞭解施作流程，以利加速南、北區工班工程作業。
9	花蓮縣卓溪鄉原住民產業服務中心計畫	14,400,000	1.本案111年4月7日正式開工，工期420日曆天。 2.本府業於111年5月13日核撥第一期款(1,164萬6,000元)至卓溪鄉公所，截至112年6月底止，工程進度69.643%，執行進度符合「花東地區永續發展基金對地方政府補助款之撥款原則」規定30%以上，原民會業於112年6月2日撥付第二期補助款1,552萬8,000元，本府於112年7月3日送主計撥款給公所，經費執行率將達79%，本府持續積極督導卓溪鄉公所工程進度，期於112年底前執行完竣，提升本府年度經費執行率。
10	花蓮市智慧城市示範計畫	13,000,000	112/4/25開工，限期45天完成細部設計，請廠商6月中完成細部設計及工程價目表，PCM審查設計圖說及預算，限112/7/6完成。
11	新城鄉嘉里社區周邊設施改善工程計畫	9,000,000	截至6/30預定進度36.95% 實際進度49.5%
12	秀林鄉翡翠谷步道改善工程	13,500,000	1.4月份-施工中。預定進度11.87%，實際進度27.48%。 2.5月份-施工中。預定進度54.46%，實際進度74.78%。 3.6月份-施工中。預定進度80.91%，實際進度95.94%。
13	壽豐鄉櫻花步道計畫	9,000,000	1.4月份-施工中。預定進度59.40%，實際進度65.15%。 2.5月份-施工中。預定進度：61.6%，實際進度：67.16%。 3.6月份-停工中(辦理變更計畫中)。預定進度：61.6%，實際進度：67.16%。
14	光復鄉數位學習共享空間29號	15,000,000	112年1月16日開工，已於112年5月5日報竣工，5月19日辦理竣工查驗，查驗結果環境清潔工作有待加強，5月29日再行勘驗合格，並於6月5日辦理驗收，驗收合格，目前工程結算中。
15	豐濱鄉科技與醫療結合應用於社區整合服務計畫	14,850,000	1.112.4-6辦理驗收核銷暨請款事宜。

花蓮縣花東基金補助計畫112年4-6月執行進度說明(鄉鎮市公所)

序號	計畫名稱	花東基金行動計畫核定金額	112年4-6月工作摘要
16	萬榮鄉紅葉大橋路面及護欄改善	11,160,000	112/3/27預定進度100%、實際進度100%，已完成驗收程序，現辦理結算作業。
17	瑞穗鄉殯葬業務管理資訊系統建置計畫	1,340,000	本案已完成驗收及撥款程序，刻正辦理結案中。
18	玉里鎮人行道改善工程	9,000,000	112/3/1送檢討後預算書圖經公所審查退回修正，於112/4/28再送公所，112/7/3辦理審查會。
19	富里鄉活化幸福廣場計畫	4,500,000	旨案111年10月13日開工，111年12月31日竣工，112年1月18日驗收完畢；本府已多次催辦公所盡速來函請款，該所承辦替換及驗收文件有誤，已抽換趕辦中。
		245,258,000	