

花蓮縣花東基金補助計畫112年10-12月執行進度說明(綜發二期)

序號	計畫名稱	花東基金行動計畫核定金額	112年10-12月工作摘要
1	原住民族文創產業行銷發展計畫	95,050,000	<p>1.本府於112年8月7日府原經字第1120154218號函請民會同意109年第2、3期款854萬9277元扣款事宜。原民會於112年9月21日原民經字第1120046853號函復本府，為協助貴府解決懸帳及避免影響後續相關計畫，同意以收入退還方式撥還新臺幣279萬6,512元。</p> <p>2.本府於112年12月21日府原經字第1120255777號函辦理「花蓮縣第二期(105-108)綜合發展實施方案-原住民族文創產業行銷發展計畫」107、108年度經費結報及賸餘款繳回新台幣(下同)1,045萬4,090元。</p>
2	太巴塢祭祀廣場部落驛站建構計畫	30,000,000	<p>1.續建工程於111年2月21日竣工，3月1日竣工查驗完成，於4月7日進行建築體驗收，5月19日機電驗收完成，6月14日複驗收完成辦理結算。</p> <p>2.建築使用執照8月1日取得。</p> <p>3.結案作業進行中，111年底完成工程報結。</p> <p>4.函送原民會辦理結案中。</p> <p>5.原民會已於112年12月29日發函，同意結案，補助尾款新臺幣685萬7,913元整。</p>
3	花蓮縣果菜批發市場跨域結合發展計畫	65,200,000	<p>1.有關拍賣場未完成建築物，於12月將本府維護管理建議函寄花蔬，請花蔬參考辦理。</p> <p>2.有關花蔬對營造廠商之預扣違約金，於12月函請花蔬將存放該筆違約金之專戶資料報本府，花蔬於113年1月將帳戶相關資料報府。</p>
4	花蓮市日出觀光香榭大道整體景觀工程計畫	177,700,000	<p>本案工程及勞務皆已完成驗收作業，刻正彙整交通部觀光署結案所需資料，預計113年1月報署結案。</p>
5	原住民族山海劇場暨加路蘭廣場興建計畫	149,640,000	<p>1.工程於111/5/25開工，工期700工作天，預定114/4/11完工，截至112/12/31止，預定進度64.8%，實際進度84.6%，目前進行B棟生態村(旅館)3F模板組立及鋼筋加工作業。</p> <p>2.原11月填報預定進度81.38%，因配合施工調整工項，於112年辦理追加縣預算1,649萬3,000元，並於12月完成工程契約變更，因契約金額增加，故重新調整預定進度。</p> <p>3.工程估驗款已撥付至第十期共計1億6,147萬7,304元(含縣配合款)。</p> <p>4.預計113年2月底前向原民會辦理結報。</p>
6	花蓮縣部落聚會所興建計畫	193,420,000	<p>各工程均已施工完竣，現正辦理驗收結算作業。</p>
7	花蓮縣環境教育數位中心設置計畫	40,500,000	<p>一、辦理部分驗收結算作業中，廠商提出爭議處理(46天施工天數逾期)，爭議處理持續作業中；後續就無爭議部分，先辦理結案付款，預定於113年2月完成結案作業。</p> <p>二、綠建築申請已於9月11日提送台灣建築協會，辦理後續作業中。</p> <p>三、已委託律師代理向專案管理廠商提起民事訴訟，已辦理提告前置作業(繳交裁判費)，12月4日已提送民事答辯狀至花蓮地方法院，請求仲裁增加經費賠償。</p> <p>四、第二期尚有經費待撥付，將於爭議解決後，撥付專案管理費用及設計費用，並辦理結案作業。</p>

花蓮縣花東基金補助計畫112年10-12月執行進度說明(綜發二期)

序號	計畫名稱	花東基金行動計畫核定金額	112年10-12月工作摘要
8	原住民族傳統藝術豐羽工程計畫	149,800,000	<p>1.因 covid-19 影響，歷經 15 次工程招標及 5 次預算書圖檢討，刪除舞祭場、室內裝修、機電、周邊環境等，於 110 年 12 月 16 日工程發包。</p> <p>2.111/4/29 開工，工期 456 工作天，預定 113/2/26 完工，預定進度 87.314% (前季 61.72%)、實際進度 95.284% (前季 61.86%)、超前 7.97% (前季 0.14%)，持續施工中；本季辦理 A 區 3F 露台內部中空板、防火漆、安裝衛浴設備、廁所壁磚、輕隔間批土、排風組裝、3F 鋁門窗安裝等工項，趕辦於 112 年 12 月底前主體結構全部完成。</p> <p>3.經費支用情形截至 112 年 12 月 31 日止，累積支用及應付未付數 1 億 4,979 萬 7,500 元，剩餘 0 元。</p> <p>一、工程內容：</p> <p>1、因 covid-19 影響，歷經 15 次工程招標及 5 次預算書圖檢討，刪除舞祭場、室內裝修、機電、周邊環境等，於 110 年 12 月 16 日工程發包。</p> <p>2、A 區 3F 露台內部中空板、防火漆、安裝衛浴設備、廁所壁磚、輕隔間批土、排風組裝、3F 鋁門窗安裝。</p> <p>二、執行進度：</p> <p>1、111/4/29 開工，工期 456 工作天，預定 113/2/26 完工，截至 112/12/31，預定 87.314%，實際 95.284%</p> <p>2、經費支用情形截至 112 年 12 月 31 日止，累積支用 8,712 萬 4,178 元，應付未付數 6,267 萬 3,322 元，剩餘 0 元。</p>
9	花蓮縣瑞穗鄉公園化公墓納骨牆建設案	36,870,000	業以 112 年 12 月 12 日府民宗字第 1120241910 號函報內政部結案並請領最後一期款項，尚待內政部函覆撥款。
		938,180,000	

花蓮縣花東基金補助計畫112年10-12月執行進度說明(綜發三期)

序號	計畫名稱	花東基金行動計畫核定金額	112年10-12月工作摘要
1	【幸福宜居城鄉實踐計畫】花蓮縣尊重動物生命計畫	43,650,000	本案為花蓮縣公立動物收容所遷建案，主體工程及附屬工程皆已結案，並將於113年1月函報結案會計報告。惟因營造廠商針對工程逾期違約金提起仲裁，故俟仲裁結果方續辦違約金依比例繳回作業。
2	花蓮縣推動姊妹市及友好城市交流發展計畫	8,673,000	1.112年馬來西亞姊妹市踩線參訪 2.中德文化經濟協會參訪 3.112年經費已全數使用完畢，已辦理結案。
3	花蓮縣義民祭文化活動計畫	13,320,000	一、本府於10月13日撥付廠商第一期款140萬元整。 二、廠商於10月2日葉字第1121002001號函提送成果報告書，本府於10月20日辦理成果報告書面驗收，驗收結果於10月24日府客文字第1120213523號函請廠商補正。 三、廠商於10月27日葉字第1121027001號函檢送修正成果報告書，本府於10月30日辦理成果報告第二次書面驗收。 四、本府於11月21日府客文字第1120234295號函向客委會申請結案尾款。 五、客家委員會112年11月27日客會傳字第1120010468號函同意結案備查。本府於112年12月12日HK1120001406號簽准撥付廠商第二期(尾)款230萬元整。本案已結案。
4	建構歡樂耶誕城暨宗教研究計畫	31,500,000	1.歡樂耶誕城系列慶祝活動案，業於112年12月29日核銷完成，並於113年1月2日函報內政部結案資料。 2.重要寺廟教會堂文史調查研究案已於112年12月27日經採購履約爭議調解，與廠商達成初步協議，雙方合意終止合約，並按廠商現況履約情形結算給付價金118萬8,000元，扣減違約金12萬9,600元後，核給105萬8,400元。待採購申訴審議委員會核發調解成立書後即刻辦理撥付事宜。
5	花蓮縣文創產業培力及發展計畫	180,000,000	1.設計美學提升方案： 相關計畫辦理結案及核銷。 2.影視音產業發展推廣： 相關計畫辦理結案及核銷。 3.花蓮石雕藝術人才培育計畫辦理結案及核銷。 4.表演藝術人才培育及相關產業發展計畫細部執行： 相關計畫辦理結案及核銷。 5.已完成花東基金第三期款請款作業，全案辦理結案及核銷。
6	花蓮文化園區-藝術場域新貌翻轉計畫	141,000,000	1.美術館場域新貌計畫及演藝堂場域新貌計畫 美術館建築整建計畫-美術館整建工程前於111年12月15日決標，於112年1月16日開工，於11月19日完成第七次估驗計價89.56%，原訂於11月24日竣工，廠商延後竣工，於112年12月29日申報竣工，並辦理後續程序中，預計將於2月前完成相關驗收程序。 2.美術館視域拓展計畫 (1)111年度「委託創作財物採購案」(468萬3,500元)，第一期款(57萬7,500元)於111年12月15日撥付廠商，第二期款(410萬6,000元)於112年11月30日撥付。 (2)112年「2023花蓮縣典藏作品策展」案，本案於112年3月20日決標，項目包含典藏品盤點及建置、典藏作品展覽、出版電子書等，第一期款(60萬元)於112年4月29日撥付，第二期款(80萬元)於10月10日前撥付，因美術館整建工程延後，本展開幕訂於113年2月17日，第三期款將於113年2月28日前撥付(60萬元)。 3.演藝廳拓展觀眾計畫： 完成辦理4檔次演出及1場藝術節活動。 4.花蓮國際雕塑文化園區前期計畫-帶狀石雕公園 (1)查估及測量：4月12日廠商檢送查估成果。4月18日查估成果函送占用戶。4月19日測量成果現勘。4月25日廠商檢送成果報告書。成果報告書審核通過，辦理結案。 (2)「2023花蓮國際雕塑文化園區前期計畫-『規劃設計及監造』暨『全區執行策略擬訂』」委託技術服務於4月19日決標，7月基本設計審查通過後，8月細部設計審查通過，9月完成發包書圖審核，12月15日成果報告書通過。另工程部分於10月24日決標，於12月28日完成第一次契約變更，並接續辦理第一次估驗(60%)，工程將延至於113年2月完工。 5.日出大道藝文基地計畫 日出大道建置藝文基地委託營運管理計畫於8/18-8/20正式開幕，提供場地出借使用，發展為新型表演藝術空間，112年規劃辦理演出、工作坊等活動30場次，已完成辦理48場次。 6.地方文化場域再現新貌計畫 (1)玉里藝文中心整建工程二期：於6月9日決標辦理施工前作業，於7月21日開工，截至12月工程進度59.10%，12月完成第一次估驗50%，已完成花東基金經費支用。 (2)菸葉廠調查及再利用及菸葉廠緊急修復工程：本案併案以統包形式於4月18日決標，於6月完成調查及設計期初審查，7-9月完成設計審查，11月完成調查成果，工程部分於10月3日開工，12月完成第二次估驗進度95%，工程已於12月25日報竣，2月前完成驗收。

花蓮縣花東基金補助計畫112年10-12月執行進度說明(綜發三期)

序號	計畫名稱	花東基金行動計畫核定金額	112年10-12月工作摘要
7	卓溪鄉山里部落地方創生建設示範計畫-來山里、看里山	24,000,000	<p>一、計畫執行情形</p> <p>1、112年工作項目</p> <p>(1) 芋麻加值產品計畫委託服務案：總經費682,000元。112年5月23日決標，履約至112年10月31日，驗收完竣辦理撥款作業。工作項目：苦茶油、文旦、芒果開發300份打樣品，112年10月9日辦理山里芋麻節。</p> <p>(2) 招募人才及推動年輕人返鄉計畫委託服務案：總經費670,000元。112年5月23日決標，履約至112年10月31日，驗收完竣辦理撥款作業。工作項目：辦理在地特色餐點、農產品加工課程，北部行銷參訪、座談與展售。</p> <p>(3) 工作坊建置-傳統祖屋：總經費414萬9,000元。112年6月20日決標，112年7月16日開工，112年11月27日竣工，另補辦建、使照申請，不影響履約期程跟撥款。</p> <p>二、基金執行情形原民會業逕於112年12月12日匯款至本府縣庫，刻正辦理撥款作業中，預計113年1月底前向原民會完成結報。</p>
8	花蓮縣原住民族文創產業行銷發展計畫	114,300,000	<p>一、花蓮縣原住民族文創產業聚落空間改善(第三期)</p> <p>(一) 工程資訊：契約金額3,954萬2,932元，工期240日曆天，112/6/8開工，預定113/2/2完工。</p> <p>(二) 工程進度：至12/15預定進度：74.35%、實際進度：95.02%。</p> <p>(三) 執行狀況：機電施工及外牆沙漿修飾中。</p> <p>(四) 已撥付款項3,639萬7,676元。</p> <p>(五) 請款狀況：業於11/21向原民會申請第三期款1,899萬4,447元。</p> <p>二、1,900萬追加縣預算-原住民族文創產業聚落空間景觀工程</p> <p>(一) 已於12/26決標(決標金額1,706萬291元，工期180天。</p> <p>(二) 變更新增內容：廣場地坪(含植栽)、綠美化、水霧系統等工項。</p>
9	花蓮縣原住民族樂舞人才培育暨扶植團隊發展計畫	63,000,000	<p>1、第三期款待函文原民會撥款，並另案辦理第三期款專案保留申請。</p> <p>2、112年度承接各大活動邀約演出場次共計32場</p> <p>3、第四季(10-12月)完成售票演出39場，累積共10個國家來訪觀賞演出。</p> <p>(1) 團體:39家旅行社</p> <p>(2) 人數:1445人</p> <p>(3) 場次:39場</p> <p>(4) 未來113年接演場次:11場</p> <p>4、112年度臺灣原住民族文化館演出活動宣傳行銷及票券代售(代印)服務勞務採購案預計於113年度1月5日執行第三期書面驗收。</p>
10	花蓮縣縮短城鄉數位落差部落公共網路服務計畫	108,000,000	<p>(一) 112年度總經費計新臺幣(下同)3,000萬元(花東基金2,700萬元、縣配合款300萬元)。</p> <p>(二) 花東基金執行進度：</p> <p>1、契約價金：業已撥付2,602萬3,283元。</p> <p>2、專案人員薪資：業已撥付97萬6,717元。</p> <p>3、合計2,700萬元，執行率100%。</p>
11	太巴塽祭祀廣場部落驛站建構第二期計畫	66,910,000	<p>1. 太巴塽祭祀廣場部落驛站建構第二期-祭祀會所興建工程, 第1期估驗款計新台幣1,368萬2,838元整，已於113年1月3日移請財政處及主計處辦理付款作業事宜。</p> <p>2. 祭祀會所興建工程進度：截至112年12月31日止，預定進度0.48%，實際進度50.85%，超前進度50.37%。</p> <p>3. 傳統會所組裝工程進度：截至112年12月31日止，預定進度30.60%，實際進度26.68%，進度落後3.92%；進度落後原因為傳統會所因結構問題，尚無法開工，已請潘天壺建築師事務所儘速將資料陳報建設處核定，另於113年1月12日(星期五)10時，將召開工程進度會議，參加人員為原民處經建科技士、承參、鄉代表、太巴塽年齡層文化發展協會、潘天壺建築師事務所及承包廠包，進行協商，俾利工程後續進展。</p>

花蓮縣花東基金補助計畫112年10-12月執行進度說明(綜發三期)

序號	計畫名稱	花東基金行動計畫核定金額	112年10-12月工作摘要
12	花蓮縣部落聚會所第二期興建計畫	179,460,000	<p>嘉新部落聚會所:已發包，申報開工中。 七腳川部落聚會所:施工中，進度75.13% 撒固兒部落聚會所:施工完畢。 豐裡部落聚會所:施工完畢。 太平部落聚會所:施工完畢。 大德部落聚會所:施工中，進度64.83% 華陽部落聚會所:施工中，進度69.57% 復興部落聚會所:施工完畢。 吉寶竿部落聚會所:施工完畢。 根努夷部落聚會所:施工完畢。 明利馬太鞍部落聚會所:施工完畢。 薄薄部落聚會所:施工中，進度82.80%</p>
13	萬榮溫泉暨觀光產業發展計畫	25,465,000	<p>一、鑿井工程 1.112年12月31日止預定100%、實際65.98%、落後34.02%。 2.鑿井部分：原孔位因崩孔致使鑽桿卡住無法排除，經廠商研議該孔位改為觀測井，並於11月21日於旁邊另行鑽掘，截至12月31日止，累計鑽掘深度540米。 3.泡腳池進度：112.11.22泡腳池結構部分(3座)及周邊排水溝施作完成，溝蓋板及飾板皆在工廠加工，俟完成後併同施工。 4.落後原因與改善措施:移孔重新鑽掘，為避免發生崩孔情形,先行泥濃工法方式鑽掘至200公尺岩盤處後，再改以氣動鑽掘工法,並採取24小時方式趕工。每日進度約可達15公尺。12/18挖掘至210米處時遭遇溫泉水脈，大量出水達每小時20-30噸，因此氣鎚鑽頭外側產生20公斤水柱高壓力，抵銷了氣鎚驅動壓力（24公斤），故改回原使用之泥濃工進行施工(18號換設備，19號恢復鑽掘)，後皆以泥濃工法施工每日預計鑽達30公尺，趕工至12月31日累積挖掘深度為540米。</p> <p>二、溫泉開發許可 1.建設處水利科於112年11月24日辦理「溫泉開發許可及使用計畫書」外聘委員審查會議。 2.建設處水利科於113年1月19日辦理開「花蓮縣萬榮鄉萬利段449地號土地」溫泉開發許可第二次審查會議。</p> <p>三、本府於112年11月17日至萬榮溫泉鑿井工地現勘，並前往公所研商退場機制，112年11月27日奉准請萬榮鄉公所考量計畫屆滿與實際進度落後情形，辦理就地結算，並於12月1日府原經字第1120235052號函請公所考量辦理，另依據11月27日本府召開花東基金計畫輔導會議主席裁示，於12月1日實地現勘量測鑽井深度為102米，繼續執行鑿井工程。</p>
14	建構原住民族部落社區長者賽普計畫	28,872,000	<p>1.辦理撥賽普5站第3期款(10%) 2.審核各站10-12月核銷 3.支付部分人事費 4.支付部分業務費 5.餘5站賽普站也已輔導提報113年度新設置文健站，並通過本府初審。 6.辦理112年度原住民照顧服務員訓練計畫 7.花東基金年度執行數為561萬5,308元，基金結餘數52萬4,425元達成率100%。</p>

花蓮縣花東基金補助計畫112年10-12月執行進度說明(綜發三期)

序號	計畫名稱	花東基金行動計畫核定金額	112年10-12月工作摘要
15	花蓮縣智慧國土整合應用計畫第二期—整合多元地理資訊推動智慧治理	80,415,000	<p>1.顧問及技術輔導服務及教訓訓練</p> <p>(1)輔導地理資訊系整合應用平台及相關系統協助排除功能使用問題及即時回報系統狀況，共27件。</p> <p>(2)地理資訊系統Bug清查與修復情形確認等維護作業。</p> <p>(3)系統使用者清查(單位及權限補遺，高權限使用者清查檢視及調整權限)。</p> <p>2.圖資轉置更新維護-已完成</p> <p>(1)地政處：土地權屬更新，地籍圖等其他地籍相關圖層如原住民保留地依地籍每日更新。</p> <p>(2)建設處：建新測地形圖18幅更新新舊資料合併底圖與111年地形圖更新、三維地籍模型5項新增上架【美侖大飯店、花蓮電影城、上穀大鎮、成旅晶贊花蓮假期酒店及藍天麗池飯店】</p> <p>(3)稅務局：112年度潛在應課未課地價稅籍、土地、土地異常面積公告地價、111年地價稅清查成果</p> <p>(4)農業處：花蓮農情區段圖、93年至101年造林範圍、106年至111年造林範圍、111年國土利用調查範圍(含水田旱田果園)、111年耕地面積概估分布圖</p> <p>(5)圖資優化調整</p> <p>3.系統功能開發-既有功能優化、修復：</p> <p>(1)上傳分析：修復shapefile檔上傳、新增gpx格式資料。</p> <p>(2)圖資申請：增加下載處理天數提示。</p> <p>(3)動態監控：刪除功能無作用修復。</p> <p>(4)水情介接：更新介接之資料來源。</p> <p>(5)雨量資料介接：更新介接之資料來源。。</p> <p>(6)繪圖：上傳圖片新增PDF格式；圖層鎖點之圖層轉換修復。</p> <p>(7)里程定位：定位功能修復。</p> <p>(8)建管查詢：增加執照圖說資料權限介面顯示、優化。</p> <p>(9)挖填方計算：功能修復。</p> <p>(10)建管查詢：增加執照圖說資料權限介面顯示、優化。</p> <p>(11)定位：新增圖徽清除按鈕。</p> <p>4.建管資料數化及資料庫建置(已依照合約數量完成，無新增資料)</p> <p>5.關鍵基礎圖資建置(已完成所有相關作業項目，無新增資料)</p> <p>6.其他： 10/11、10/30、10/3、11/18~11/10辦理教育訓練課程</p>
16	花蓮縣沿海保護與標的資源調查計畫	10,800,000	1.於112年11月15日同意備查期中報告
17	擬訂大花蓮地區都市計畫	16,200,000	<p>依合約進度執行相關工項：</p> <p>第一項專案成果：「擴大大花蓮都市計畫主要計畫（陪合港區及河川計畫）案」，已提送112年12月26日召開之「花蓮縣國土計畫委員會」大會審議，並獲審查通過。</p> <p>第二項專案成果：「擬定大花蓮都市計畫主要計畫（第一階段）案」，已提送112年12月29日召開之「花蓮縣都市計畫委員會」第170次大會審議，並獲審查通過。</p>
18	知卡宣綠森林親水公園園區重塑改造計畫	67,500,000	本案業完成工程及設計監造結案，並將於113年1月函文國土管理署報結。
19	花蓮縣數位智慧稅務資訊網站建置計畫	8,190,000	<p>1.依「112年度花蓮縣數位智慧稅務資訊網站維護及擴充案」及「112年度稅務視訊暨發證即時辦服務維護及新增功能案」等資訊服務採購契約書，廠商應於112年12月31日前提交第四期「系統變更暨維護紀錄」(內含系統變更暨維護紀錄、網站無效連結檢測、無障礙機器檢測項目等)。</p> <p>2.二家廠商均業於112年12月22日前函送第四期驗收所需之文件(即「系統變更暨維護紀錄」)，並於文件中載明保固維護至112年12月31日止。</p> <p>3.第四期驗收作業業於112年12月25日辦理完竣；同年月29日撥付。</p>
20	花蓮縣新建圖書館總館計畫(第一階段)	146,900,000	<p>1.統包工程：</p> <p>(1)設計：廠商於11月提出細部設計，由PCM及本局審查檢討中。</p> <p>(2)舊館拆除：業已完成竣工確認程序，預計1月份進行驗收。</p> <p>(3)申請建照：10月11日建管核發建築執照，刻正進行開工程序作業，預計於1月開工。</p> <p>2.行政及管考事項：11月30日於台中國立公共資訊圖書館參加「教育部補助公共圖書館計畫112年第4次管考會議」。</p> <p>3.爭取綜發四期經費：11月10日本府修正後第二次發函國發會提案綜發四計畫，11月16日由國發會轉陳行政院秘書長，尚待行政院核定。</p>

花蓮縣花東基金補助計畫112年10-12月執行進度說明(綜發三期)

序號	計畫名稱	花東基金行動計畫核定金額	112年10-12月工作摘要
21	花蓮縣低碳生活及產業生產建置計畫	37,440,000	<p>一、花東基金核定補助每年936萬元，936萬元辦理發包作業。</p> <p>二、於111年12月28日決標於長慧環境科技有限公司，決標金額為916萬元。</p> <p>三、本案第四季工作完成權重為99.89%，無落後情形。1-12月工作進度如下：</p> <p>1.於3月18日、3月25日、4月22日、6月10日、9月9日、9月10日辦理節能減碳宣導1場次，總計6場次。</p> <p>2.低碳社區推廣及輔導，6月5日及6月12日至連同委員至村里進行，現勘輔導共8處從中評選5處；5處皆已完成低碳改造推廣，預估減碳量約為195.47kgCO₂e/年。</p> <p>3.輔導公私立場所汰換節能設備於6月26日、6月27日連同委員至10個場所進行現勘，從中評選出8處；8處皆已完成汰換節能設備，預估減碳量約為19,647KgCO₂e/年。</p> <p>4.推動低碳產業群聚輔導於6月14日連同委員至7個低碳商店進行評選現勘，從中挑選5處做為低碳改造店家；5處皆已完成，預估減碳量約為1,374.11Kg CO₂e/年。</p> <p>5.電動機車充電站巡查，並進行常態性維護保養管理4，巡查173處，新增2處、拆遷2處、汰換4處、共維修43處減碳效益約36,693KgCO₂e/年；設置於花蓮吉安鄉原住民事務所綠能充電站於8月完工，約可減碳2,787 KgCO₂e/年的排放。</p> <p>6.於4月11日輔導小組已完成壽豐享生活實際勘查體驗，並進行減碳量審核作業後；於6月30日於瑞穗優閒遊辦理種子人員訓練；於9月23日於美崙山、大陳村、太魯閣企業機關，辦理低碳一日遊各1場次，總計3場次。</p> <p>7.於4月20日、9月26日辦理碳索活動1場次，總計2場次。</p> <p>8.低碳旅遊抵用券發行5000張，回收4,913張，預估至少減少約7,713.08KgCO₂e的排放。</p> <p>9、行銷推廣計畫已於11月19日舉辦低碳影片分享會；12月9日、12月10日電視台託播12次；中廣新聞網低碳旅遊相關介紹露出3次。</p> <p>10.低碳旅遊網路平台推廣活動，辦理2場次。</p> <p>11.低碳旅遊資訊網常態性維護。</p> <p>12.碳索你沒來過的花蓮FB粉絲專業新增16篇低碳旅遊相關文章，共計64篇。</p> <p>四、驗收作業</p> <p>1.112年3月24日完成委辦計畫第一期驗收作業，執行率達成10%。</p> <p>2.112年6月8日完成委辦計畫第二期驗收作業，執行率達成39.8%。</p> <p>3.112年9月25日完成委辦計畫第三期驗收作業，執行率達成69.8%。</p> <p>4.112年12月19日完成委辦計畫第四期驗收作業，執行率達成99.89%。</p> <p>五、本計畫各工作項目已執行完成，經費執行率達97.57%，扣除低碳旅遊抵用券民眾未兌換部分及計畫人員請假扣款等，繳回賸餘款計新臺幣27,430元(含管理費及營業稅)。</p>
22	花蓮縣垃圾源頭減量計畫	144,970,000	<p>1.清洗中心一期工程：於112年07月15日開工，趕趕工進截至1月4日目前進度:預定:42.46%，實際：50.24%，超前7.78%，預估第1、2期估款約12,738,307元，預估第3期估款約3,500,000元;估驗款預估累計:16,238,307元;業於112年12月19日府環廢字第1120244600號函報署申請第2期補助款。</p> <p>2.聯外道路工程:已於10月24日決標，業於11月20日開工，工期共計75天，預計113年1月完工。資源循環署業於112年12月14日環辦永字第112611832號撥款第1期補助款1,924,875元；另辦理第1期估驗款動支作業計1,851,097元。</p> <p>3.清洗中心續接工程，12月29日完成決標，後續辦理預付款撥付6,808,772元。</p>
23	垃圾轉運焚化處理計畫	330,780,600	<p>1.已完成撥付112年6-10月垃圾轉運費。</p> <p>2.已於112年11月完成撥付底渣第三季費用。</p> <p>3.已完成撥付宜蘭利澤焚化廠第二季垃圾處理費及台泥和平廠7-9月垃圾處理費。</p> <p>4.有關垃圾轉運監督計畫，目前刻正辦理第三期款驗收作業。</p>

花蓮縣花東基金補助計畫112年10-12月執行進度說明(綜發三期)

序號	計畫名稱	花東基金行動計畫核定金額	112年10-12月工作摘要
24	花蓮縣推廣優質國產油茶實施計畫	47,650,000	<p>1.112年細部計畫花東基金補助款新臺幣523萬元整，本府配合款新臺幣61萬元整，總計584萬元整。業於112年1月31日AG1120000301號簽辦掣據及開立納入預算證明，後續依「花東地區永續發展基金對地方政府補助款之撥款原則」請撥補助款(本府112年8月14日府農政字第1120162790號函向農委會農糧署請撥第1期款216萬5,000元)。該署補助款第1期款於112年10月19日匯入縣庫。本府112年11月28日府農政字第1120238346號函向該署請撥第2期款216萬5,000元，已匯入縣庫。</p> <p>本計畫花東基金補助款實付累計金額354萬7,960元整，結餘款168萬2,094元整。已寄送會計報告至農糧署，並將結餘款繳回。</p> <p>2.補助農民辦理新植油茶計畫： 由本府會同農糧署東區分署，辦理新植油茶抽查作業，業完成卓溪鄉、豐濱鄉、鳳林鎮、秀林鄉、富里鄉、壽豐鄉、瑞穗鄉、萬榮鄉、玉里鎮及光復鄉等10個鄉鎮抽查作業，並已完成各鄉鎮經費核銷。</p> <p>3.花蓮縣整合輔導油茶行銷計畫： 112年補助玉溪地區農會辦理「112年度花蓮縣玉溪地區農會油茶產業整體行銷計畫」經費229萬元，該會於112年5月30日花玉農推字第1121000094號函提送計畫書，並於112年6月20日府農政字第1120123601號函核定該農會辦理，該會「112年度花蓮縣玉溪地區農會油茶產業整體行銷計畫」採購案已於112年8月3日決標。</p> <p>該會112年10月30日花玉農推字第1121000212號函請撥計畫經費第1期款68萬7,000元、112年11月9日花玉農推字第1121000226號函請撥計畫經費第2期款80萬1,500元、112年12月19日花玉農推字第1120005090號函請撥計畫經費第3期款80萬1,500元，已簽辦核銷完畢。</p>
25	花蓮縣電動機車推廣設置計畫	47,600,000	<p>一、花東基金核定補助每年1190萬1千元(其中委辦費用為245萬1千元)，地方自籌款每年148萬9千元(其中委辦費用為48萬9千元)，經費合計為1339萬元(其中委辦費合計為294萬元)，辦理委辦費294萬元發包作業。</p> <p>二、於111年12月14日決標於日揚環境工程有限公司，決標金額為287萬元。</p> <p>三、本案第四季工作無落後情形。</p> <p>10-12月工作進度如下： 1.辦理多元化宣導作業，透過廣播及各公所垃圾車等地方媒體宣導電動機車相關事宜。 2.電動機車補助申請案件已受理142件。 3.已完成1000輛電動機車補助款撥款事宜。 四、已完成第一期及第二期委辦計畫驗收付款事宜。</p>
26	花蓮縣「食安檢驗基礎改善及專業人力培力計畫」	49,500,000	<p>1.10/3 TAF進行認證項目監評。 2.10/6 完成冷凍離心機標案驗收，並請廠商提出核銷申請。 3.10/12完成花東基金第四期請款申請3,978,882元。 4.10/17完成本年度生物安全演練計畫。 5.10/17完成微生物試劑耗材標案交貨，並請廠商提出驗收申請。 6.10/19完成本年度實驗室有毒物質監測經費核銷。 7.10/25參加食藥署辦理食品微生物檢驗業務推廣食品中A肝病毒檢驗教育訓練2人次。 8.11/1完成微生物試劑耗材標案驗收，並請廠商提出經費申請，本標案已結案。 9.11/2-3完成「2023年藥物與食品之層析檢測技術實務與確效訓練班」教育訓練4人次。 10.11/7完成溫控管理系統下半年保養維護，並核銷經費。 11.11/17完成「AOAC-Taiwan 2023食品暨藥物分析研討會」教育訓練5人次。 12.11/22完成有機溶劑廢棄物清運。 13.11/24花東基金第4期請款3,978,882元核撥。 14.11/27花東基金第5期款申請416,561元，進行請款程序。 15.12/1提出食品中多重農藥殘留檢驗411項認證申請 16.12/5花東基金第5期款申請416,561元。 17.12/6完成生安會會議召開。 18.12/19-20完成微生物菌種保存教育訓練4人次 19.12/27完成花東基金成果寄送。</p>
27	花蓮縣營業衛生品質提升計畫	15,300,000	<p>1.112年度已辦理實體教育訓練9場次及續辦線上數位課程，累計3,518人次參訓。 2.112年度計畫經費執行率100%。 3.持續辦理營業衛生業者稽查輔導追蹤，累計查核2,144家次。 4.已完成112年全年月報表。 5.已完成112年四次稽查工作聯繫會議。 6.已辦理專家委員針對溫泉水質不合格業者訪輔。 7.已完成112年知卡宣親水樂園水質專案查核輔導。 8.112年營業衛生分級評核認證計105家(優級102+良級3)及本年度優良業者認證發表頒獎典禮。</p>

花蓮縣花東基金補助計畫112年10-12月執行進度說明(綜發三期)

序號	計畫名稱	花東基金行動計畫核定金額	112年10-12月工作摘要
28	花蓮縣提升婦幼照護計畫	75,240,000	1.檢視計畫經費執行率已達80%以上。 2.完成成果報告撰寫
29	花蓮縣結核病防治延續性計畫	55,320,000	1.花蓮縣112年結核病胸部X光篩檢採購案決標，開始社區巡檢採分批驗收，112年累計至第四季(1-12月)完成本縣35,955人X光篩檢，通報41案(其中25案確診；排除13案；疑似3案)。 2.112年累計至第三季(1-12月)完成本縣27,428人結核病風險症狀評估(其中出現TB相關症狀1,288案;確診2案、疑似1案，排除1,283案，持續追蹤9案)。 3.112年累計至第三季(1-12月)結核病防治工作研討會共12場次。 4.112年累計至第三季(1-12月)結核病診療諮詢小組暨病歷審查會共12場次。 5.每個月進行結核病個案管理考核機制落實個案管理，截至12月，鄉鎮總平均前三名為秀林鄉衛生所、吉安鄉衛生所及玉里鎮衛生所。 6.辦理衛生所護理人員結核病個案管理暨都治關懷員在職訓練、長照機構潛伏結核感染治療研習會議、卡介苗接種工作人員初訓練、接觸者調查技巧訓練。 7.112年累計至第四季(1-12月)計畫經費核銷13,830,000元。
30	花蓮縣「智慧診間」	13,490,000	1.11月已完成結案驗收及付款。 2.12月已完成結案報告並函送衛福部審核。
31	【幸福移居城鄉實踐計畫】建構花蓮縣「長青學子·快樂GO」銀髮族樂活學習計畫	18,990,000	一、經費執行情形：473萬元整。 二、經費執行進度：100% 三、終身學習教室補助業於112年12月31日完成核銷作業，辦理57班，計1,393人參與。 四、行動學堂截至112年12月31日止，共計辦理80場次，計2,979人次參與。 五、共餐活動辦理80場次，計2,979人次參與。 六、112年4月24日向中央請領第一期款，中央於5月10日來文同意撥款，共計新台幣236萬5,000元整。 七、本府業於112年8月18日函文府社字第1120166144號至衛生福利部申請第二期款，計新台幣236萬5,000元整。 八、本府業於113年1月3日函文至中央辦理報結完成。
32	花蓮縣社會福利安全網計畫	8,100,000	1.個案轉介及社工直接服務：已受理申請實物銀行案共計66戶，其中53戶開案提供3~6個月或1次性民生用品等物資，總計受益達867人次。 2.宅配服務：與新竹物流花蓮分公司合作，每月初物資宅配到府共130件。 3.物資捐贈：共6單位。
33	【幸福移居城鄉實踐計畫】推動花蓮縣社會福利服務暨強化社會安全網-社會福利中心服務業務	76,970,000	一、經費執行情形21,911,294元整/62.62% 二、業務執行情形： 1.瑞穗綜合福利館及吉安青春基地： (1)7/20已正式函文移交建設處，並於7/18、7/21會勘完成 (2)8/3-9/1基礎設計、9/15-11/13細部設計。 (3)12/19決標，預計113/2/10開工。 (4)預計1月底請款預付款、2月初辦理預付款撥款
34	「安全城市—唯美花蓮」CCTV圖資系統整合實施方案II	43,200,000	本局112年路口錄影監視系統建置開口合約業於112年4月25日決標，分兩階段發包如下：一、第一階段於5月19日發包，已於9月8日申報完工，並驗收無誤，內政部於112年12月22日同意撥付。 二、第二階段於6月1日發包，已於10月27日申報完工，驗收無誤，內政部於112年12月22日同意撥付。
35	強化消防人員救災安全暨提升特種搜救隊救援能量計畫	154,830,000	辦理排煙機、救命器、面罩肺力閥、氣瓶及背架、山域搜救共同裝備器材、山域(含雪地)搜救個人裝備器材、特種搜救隊國外公路隧道火災搶救訓練、特種搜救隊國外特種搜救專業訓練驗收完畢，函報請款核銷及撥款。
36	花蓮縣救災網絡鞏固及強化-消防據點興建計畫	185,560,000	1.特種搜救大隊暨吉安分隊廳舍新建工程、豐濱分隊工程全案已完成結算。 2.水璉分隊整修工程已於1月4日完工。
37	花蓮縣特種搜救隊訓練基地建置計畫	198,000,000	1.初驗已完成，刻正辦理正驗相關事宜。 2.預計113年1月19日辦理落成典禮。

花蓮縣花東基金補助計畫112年10-12月執行進度說明(綜發三期)

序號	計畫名稱	花東基金行動計畫核定金額	112年10-12月工作摘要
38	防災教育館建置計畫	44,500,000	1.辦理防災教育館室內裝修工程契約變更事宜。 2.向內政部消防署申請花東基金補助款撥付2882萬元(室裝工程款)。 3.1月10日至12日辦理防災教育館內真人影片拍攝事宜。 4.受理施工廠商提送估驗計價資料與核銷事宜。 5.每周與監造、施工廠商開會討論工程進度及現場施工項目事宜。
39	在地運動績優人才培育暨輔導就業永續發展實施方案	74,793,600	一、子計畫一獎學金已公告完成 二、目前辦理各子計畫核結作業中。
40	花蓮縣109-112年智慧校園樂活城鄉計畫	164,730,000	一、案內子計畫部分建置案尚待驗收後撥付，已向中央主管部會辦理113年度繼續使用；餘均已執行，俟全案撥付後辦理核結。 二、2024科技、數位學習與藝術教育成果聯展 1.本項為112年度執行經費，業辦理決標並發生權責、簽立契約；惟尚在履約階段及尚未完成驗收及撥款作業，已報中央部會保留經費待113年撥付，預計2月底前完成。 2.合約價金(基金部分)： 本案契約價金計133萬7,000元，其中花東基金計30萬元。 三、109-112年花蓮縣「智慧視覺化大數據整合平台」建置案 1.全期計畫期程為109至112年，分4期(年)撥付，履約期限自109.06.18-110.9.10止，業於110年9月22日完成全案驗收合格；本項為112年度執行經費(第4期)，為撥付112年度經費應檢附保固無誤證明文件後始進行書面驗收；惟尚未完成書面驗收及撥款作業，已報中央部會保留經費待113年撥付，預計2月底前完成。 2.合約價金(基金部分)： 本案112年度(第4期款)計595萬元，其中花東基金計595萬元。 四、110-112年花蓮縣閱讀經學習平台新增激勵系統 1.全期計畫期程為110至112年，分3期(年)撥付，履約期限自110.09.08-112.11.24止，業於110年12月17日完成全案驗收合格；本項為112年度執行經費(第3期)，為撥付112年度經費應檢附平台維運相關文件後始進行書面驗收；惟尚未完成書面驗收及撥款作業，已報中央部會保留經費待113年撥付，預計2月底前完成。 2.合約價金(基金部分)： 本案112年度(第4期款)計79萬元，其中花東基金計79萬元。
41	花蓮縣體育場館整體改善計畫	432,820,800	1.縣立田徑場看臺改善工程：本案刻正辦理結算。 2.田徑場看臺薄膜工程：本案業於112年12月26日完工，預計113年1月31日前辦理驗收。 3.太平洋極限公園薄膜工程：本案業於112年6月28日完成細部設計，並於112年10月20日開工，預計113年10月下旬完工。
42	花蓮縣環境教育數位中心設置續接計畫	88,050,000	一、中央已撥付111年花東基金經費3335萬5098元及112年花東基金經費3128萬6537元，持續申請經費並辦理支付廠商作業。 二、完成空調驗收作業，辦理申請第三期款並辦理撥付作業。 三、辦理各項計畫項目驗收作業、核銷作業及轉正作業。 (一)112年已轉正1,007萬3,415元。(勤務管理中心設置計畫489萬8,415元、辦公OA家具暨視聽室座椅420萬元及互動式電子白板系統97萬5,000元) (二)辦理核銷作業:花蓮縣環境教育數位中心線路延伸(新臺幣153萬4,720元)、花蓮縣環境教育數位中心辦公家具增購採購案(新臺幣179萬9,996元)及花蓮環境保護局搬遷勞務開口契約(新臺幣112萬80元)。 四、完成VR_AR規劃設計案。契約計畫執行中。已撥付廠商第一期預付款經費619萬2,000元，預計113年1月完成轉正。
43	花蓮縣環境教育數位中心設置計畫	94,500,000	一、辦理部分驗收結算作業中，廠商提出爭議處理(46天施工天數逾期)，爭議處理持續作業中；後續就無爭議部分，先辦理結案付款，預定於113年2月完成結案作業。 二、綠建築申請已於9月11日提送台灣建築協會，辦理後續作業中。 三、已委託律師代理向專案管理廠商提起民事訴訟，已辦理提告前置作業(繳交裁判費)，12月4日已提送民事答辯狀至花蓮地方法院，請求仲裁增加經費賠償。 四、第二期尚有經費待撥付，將於爭議解決後，撥付專案管理費用及設計費用，並辦理結案作業。

花蓮縣花東基金補助計畫112年10-12月執行進度說明(綜發三期)

序號	計畫名稱	花東基金行動計畫核定金額	112年10-12月工作摘要
44	花蓮縣綜合發展行動計畫總顧問暨滾動檢討及推動執行計畫	5,400,000	1.辦理花東基金補助計畫執行進度輔導會議5場，由秘書長主持，共輔導二期計畫2案，三期計畫14案(56案次)，針對112年度計畫執行規劃情形進行輔導，確保執行率達標。 2.112年12月29日辦理花東基金補助計畫112年度第4次管考會議，由秘書長主持，針對執行中之二、三期計畫、鄉鎮市公所提案計畫執行進度檢討報告及第四期綜合發展實施方案提醒事項。 3.112年10月20日、112年11月8日、112年11月27日、112年12月11日及112年12月25日辦理花東基金補助計畫專案輔導會議共5場。
45	花蓮縣運動休閒園區建置計畫	69,300,000	1.本案於111年9月30日決標，並於112年4月26日開工，因配合建物保留及工項調整等，爰於112年5月26日停工辦理變更設計，並於112年8月25日復工。 2.本案第一次變更設計於112年11月15日完成審查，並於112年12月1日完成議價程序。 3.本案工項刻正進行園區停車場及車道瀝青泥土鋪設、集水井RCP土管周邊修補及圍區等，截至112年12月27日止，工程預定進度76.067%、實際進度82.925%，預計113年2月完工。
46	花蓮漁港觀光魚市二期增建工程計畫	27,000,000	一、工程名稱：花蓮漁港觀光魚市二期增建工程為本縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案-「花蓮漁港觀光魚市二期增建工程計畫」(總經費3,000萬元，中央補助款計2,700萬元、配合款300萬元)分三年度執行：110年度已編列403萬元(實際核定103萬)含110年度應付歲出保留款32萬元(112年2月15日府主審字第1120027067號函)，111年度應付歲出保留款900萬元、68萬元(112年2月15日府主審字第1120027067號函)，112年度編列1,897萬元，112年追加縣配合款32萬元。 二、工程進度： (一)委託設計監造：110年6月18日(二)完成規劃書：110年6月28日 (三)完成預算書核定：110年12月22日(四)建築執照核定：111年8月24日(五)五大管線核定：111年12月15日(六)工程決標：112年4月7日(七)工程開工：112年5月25日(八)工程完工：預定112年12月20日 (九)工程驗收：預定113年1月30日 三、工程項目： 假設工程4.02%/魚市二期結構工程27.60%/排水溝改建工程3.57%/裝修工程23.81%/玻璃採光罩12.05%/開關箱設備工程2.96%/電燈插座、幹管線、弱電設備工程3.40%/衛生器具設備工程2.65%/給排水配管、污水處理工程3.47%/消防、火警、廣播、避難、防煙垂壁工1.82%/品質管制作業、職業安全衛生管理費、環境作業費、保險費、包商利稅14.65%，合計100% 四、執行情形：截至112.12.30，預定進度：93%，實際進度：93%。 目前工項：環境復原。
47	美崙山公園環境景觀設施改善計畫	9,120,000	本計畫共執行3案改善工程，並於112年12月完成各項工程及設計監造結案，將於113年1月函文國土管理署報結。
48	花蓮農業永續發展目標檢核暨食農教育與蔬食學校推動計畫	2,700,000	本案已完成成果報告驗收，於12月撥付尾款150萬，並將會計報告寄農業部結案。
49	花蓮雲產業整備計畫	31,500,000	1.花蓮數位多元媒體行銷宣傳：12/28驗收 2.數位智慧實驗場域前期規劃：12/27完成契約變更，12/29驗收 3.花蓮縣智慧空間成果佈置暨資料清洗與建置：12/28驗收 4.花蓮雲產業創意展覽：12/28日驗收 5.雲產業基地整建統包工程(含監造一併報告)：已竣工付款 6.花蓮雲產業基地科技應用案:112/12/28驗收第一期款；113/1/3驗收第二期款。 7.花蓮縣雲產業基地開幕暨系列活動:採購過程經評選後廢標。 8.雲產業基地設備採購案：本案業於112/12/28完成第一次驗收，惟「機架式12Bay網路附加儲存系統」尚須待雲產業基地機房機櫃入場始得安裝，將於機櫃入場後15日內辦理複驗，預計113/1月中完成複驗、1月底前付款、2月初報結。 本案112年補助經費支用情形表，中央撥入金額新臺幣3,046萬3,316元，本府112年核銷金額2,956萬5,585元，繳回2731元。113年待繼續支用數為89萬5,000元。
50	花蓮縣地方產業發展服務中心	2,700,000	1.廠商業於112.11.22~24辦理地方創生走讀活動完竣。 2.截至12月辦理產業訪視24家。 3.廠商業於112.12.1提交期末報告書；112.12.7辦理期末審查會議；112.12.15提交修正期末報告書；112.12.22辦理驗收後已完成付款程序。

花蓮縣花東基金補助計畫112年10-12月執行進度說明(綜發三期)

序號	計畫名稱	花東基金行動計畫核定金額	112年10-12月工作摘要
51	花蓮縣政府資訊機房硬體設備擴充計畫	18,000,000	全案2,000萬(含縣配合款200萬) 已辦理驗收.付款等程序,完成撥付 已核銷完畢
52	幸福花蓮永續計畫	3,150,000	1.VLR報告編製,已完成編印花蓮縣自願檢視報告 2.完成網站上稿 https://open.hl.gov.tw/ 3.電子書 https://ws.hl.gov.tw/001/Upload/541/ebook/ebook_192466/index.html 4.永續智庫專家顧問團,已執行11/19、12/8會議 5.112/12/25永續VLR揭露
53	花蓮縣「全災型智慧防災系統整合平台建置」計畫第1階段	7,200,000	1.本案已分別於112年10月11日、10月17日及10月18日完成共六場次之EDP系統教育訓練。 2.本案已於112年10月27日由消防局團隊前往新北市EOC進行交流,觀摩新北市既有防救災系統運行成果。 3.本案已於112年10月30日完成正式系統上線作業,並於112年10月30日完成提送期末文件(含工作計畫書、系統需求分析規格書、系統設計規格書、系統測試報告、系統原始碼、系統操作手冊、系統資訊安全檢測報告、教育訓練文件,及期末報告書)。 4.本案已於112年11月13日完成驗收作業,並於12月完成付款。
54	推動在地安寧溫馨善終計畫	1,800,000	1.擴大提供在地化安寧服務,截至12月:提供民眾及住宿式機構專業人員,安寧夜間及假日線上諮詢服務共554案 2.辦理兩場次醫事人員安寧相關教育訓練- A.10/12-10/13乙類安寧居家(社區)教育訓練 B.12/16 ACP實務推廣技巧 3.社區安寧及預立醫療照護計畫宣導 生命識能講座及活動-辦理9場次末期議題推展工作坊-生命價值大拍賣,對象:婦女會、社區據點長者 4.撰寫成果,依限繳交期末成果與相關資料。
55	諮心防毒·處遇蛻變	8,270,000	1.於1121124以府授衛心字第1120236890號函申請第二期款。 2.辦理緩起訴藥癮分流門診。 3.辦理1場次三四級毒品危害多元講習課程。 4.辦理12場次藥癮多元議題講座。 5.辦理1場次藥癮家庭維繫團體。 6.辦理10場次毒防志工(含反毒青年志工)教育訓練及實際服務宣導活動。 7.辦理12場家暴處遇人員教育訓練及4場團體督導。 8.辦理5場性侵處遇人員教育訓練及2場團體督導。 9.持續辦理藥癮個案及家暴性侵個案處遇。 10.辦理諮詢諮商服務。
56	花蓮縣淨零碳排實施計畫-先期計畫	16,200,000	一、花東基金核定補助1620萬元,地方配合款180萬元,合併1800萬元辦理發包作業。 二、於111年2月22日決標於長慧環境科技有限公司,決標金額為1780萬元。 三、本案第三季工作無落後情形。10-12月工作進度如下: 1、10月6日完成建置北區動力站之綠能示範。 2、10月13日提送花蓮縣淨零碳排整合平台網站(第二版)之工作報告。 3、10月23日辦理花蓮縣機關局處人員溫室氣體盤查訓練。 4、11月25日於遠東百貨辦理淨零宣導。 5、11月28日辦理淨零百萬綠點評選會議。 6、11月29日辦理淨零排放整合平台工作會議 7、11月6日至24日輔導各局處溫室氣體盤查作業。 8、12月28日召開淨零排放推動小組第二次會議。 四、委辦計畫於112年11月15日提送期末成果報告,11月21日完成期末審查。
		3,962,830,000	

花蓮縣花東基金補助計畫112年10-12月執行進度說明(鄉鎮市公所)

序號	計畫名稱	花東基金行動計畫核定金額	112年10-12月工作摘要
1	玉水圳濕地公園環境改善工程	15,000,000	已於110年1月19日開工，工期90日曆天，期間因工區涉及基地基礎處理辦理停工，已於112年9月13日完工，刻正履約爭議協調會作業中。
2	玉里鎮高寮簡易自來水增建工程	3,600,000	本案於112年11月底向中央請款結案，因工程逾期違約金有誤需釐清，已請公所儘速釐清，預計113年2月辦理請款結案作業。
3	卓溪鄉原住民產業服務中心	20,000,000	因承包廠商無法如期完工導致工程延誤，預計於113年1月底前執行完竣，俾向原民會辦理結報。
4	秀林鄉風貌及周邊設施改善工程	36,000,000	1.110HU001a「秀林鄉風貌及周邊設施改善工程」:112/11/1完工、112/12/26驗收。 2.110HU002「秀林風貌及周邊設施改善工程-第二期」112/11/9完工、113/1/3驗收。 3.已向原民會請領第一期款共970萬6,338元
5	壽豐鄉客家文化生活廣場環境設施改善工程計畫	12,600,000	1、土地撥用程序已完成。 2、112年11月17日壽豐鄉公所提送申請建築執照，目前建築執照申請中，尚未開工。
6	萬榮鄉馬遠村公墓設施及環境改善工程第三期	23,643,000	1、已向內政部申請辦理經費保留，尚待核定。 2、工程進度：83% 3、落後原因：因天候延誤及疫情影響廠商人力調度 4、鄉公所已請施工廠商增加工班機具全力攢趕工，預計於113年2月竣工驗收。
7	花蓮縣卓溪鄉納骨牆設置計畫	6,165,000	1、已向內政部申請辦理經費保留，尚待核定。 2、工程進度：78.07% 3、落後原因：因目前與廠商進行履約爭議調解中，故導致工程進度落後。 4、改善方法：俟履約爭議調解確定後，限期督促廠商辦理施工，針對逾期部分收取逾期違約金。
8	花蓮縣卓溪鄉原住民產業服務中心計畫	14,400,000	因承包廠商無法如期完工導致工程延誤，預計於113年1月底前執行完竣，俾向原民會辦理結報。
9	花蓮市智慧城市示範計畫	13,000,000	業於112/9/25開工，工期120天、11-12月完成智慧燈桿安裝，待台電送電後，進行軟硬體整合水位偵測系統。
10	新城鄉嘉里社區周邊設施改善工程計畫	9,000,000	10/31，進度100%，完工、11/16初驗完成，預計12/12正驗。
11	秀林鄉翡翠谷步道改善工程	13,500,000	11月24日向交通部觀光署請領補助款尾款，並於12月18日來函補助款入庫並同意結案。

花蓮縣花東基金補助計畫112年10-12月執行進度說明(鄉鎮市公所)

序號	計畫名稱	花東基金行動計畫核定金額	112年10-12月工作摘要
12	壽豐鄉櫻花步道計畫	9,000,000	11月27日向交通部觀光署請領補助款尾款，並於12月18日來函補助款入庫並同意結案。
13	光復鄉數位學習共享空間29號	15,000,000	已於112/12/27函知教育部辦理結案事宜，尚待教育部函覆同意結案。
14	豐濱鄉科技與醫療結合應用於社區整合服務計畫2.0	14,850,000	1.112.10-12辦理驗收核銷暨請款事宜，並依據112年12月11日衛部管字第1123263675號函同意辦理結案。
15	萬榮鄉紅葉大橋路面及護欄改善工程	11,160,000	10月辦理決算作業中、11-12月辦理請款作業中。
16	玉里鎮人行道改善工程	9,000,000	原預計10/17上網，延至10/19上網，10/31招標，流標、12/29工程發包。
17	富里鄉活化幸福廣場計畫	4,500,000	旨案業經內政部112年12月6日台內國字第1120832713號函同意結案解除列管。
18	花蓮市公園串珠營造計畫2.0	18,900,000	公所112年12月01日辦理設計前協調會、目前預算書圖設計中，113年1月11日預算書圖期限日，預計113農曆過年前工程上網招標。
19	花蓮市行人空間改善計畫1.0	9,840,000	提送全期工作計畫書，預計於1/2辦理審查會。
20	新城鄉公所新辦公大樓設施改善工程	25,200,000	1.公所112年9月1日新鄉建字第1120014005號函報行動計畫及修正計畫名稱。 2.本府112年9月5日府民自字第1120178966號函轉陳國家發展委員會。 3.國發會112年9月8日發國字第1120016401號函復移請內政部審查。 4.行動計畫及名稱修正業經內政部112年9月15日台內民字第1120134700號函同意。 5.本案為新城辦公大樓3樓增建工程，俟前瞻計畫-辦公大樓增建工程(1~2樓)變更設計經內政部審議通過後，即辦理本案全期工作審議。
21	新城鄉康樂村活動中心二期興建工程	10,800,000	1.衛生福利部112年11月23日衛授家字第1120010526號函同意旨案行動計畫。 2.於112年12月15日召開旨案全期工作計畫書審查會議，並請公所依委員建議事項修改計畫書後再行核備。
22	吉安鄉拉拉耙親子繪本館營造計畫	25,200,000	設計監造技術服務(標案名稱:吉安鄉拉拉耙親子繪本館營造計畫委託設計監造技術服務)已決標，由黃毓清建築師事務所承攬，預估履約起迄日期112/11/28 - 113/12/31。

花蓮縣花東基金補助計畫112年10-12月執行進度說明(鄉鎮市公所)

序號	計畫名稱	花東基金行動計畫核定金額	112年10-12月工作摘要
23	吉安鄉七腳川社故事館計畫	3,600,000	「吉安鄉七腳川社故事館計畫全期計畫」業於112年12月12日函送原民會核定備查，惟迄未回復本府。
24	壽豐鄉自行車道暨周邊產業及景點串聯規劃	2,700,000	提送全期工作計畫書，預計於1/2辦理審查會。
25	鳳林鎮特色步道設施改善工程	33,300,000	提送全期工作計畫書，預計於1/2辦理審查會。
26	光復鄉馬太鞍森林公園展售設施服務提升計畫工程	5,400,000	本案於112年11月24日經農業部農糧署核定，光復鄉公所於112年12月4日提送全期計畫書送本府審核。
27	光復鄉芙登溪農圳周邊觀光休憩產業發展規劃	2,700,000	1. 112年11月10日提送全期工作計畫書予交通部審查。 2. 112年12月8日交通部交授觀景字第1120927887號函同意備查全期工作計畫書。
28	瑞穗鄉自行車步道改善計畫	29,970,000	提送全期工作計畫書，預計於1/2辦理審查會。
29	豐濱鄉科技與醫療結合應用於社區整合服務3.0計畫	11,700,000	1.112.10-12辦理計畫人員徵聘進用及設備勞務採購事宜。
30	豐濱鄉豐濱圖書館新建工程計畫	20,640,000	1. 花蓮縣文化局112年10月4日蓮文圖字第1120010809號核定細部設計。 2. 112年11月3日送花蓮縣建築師公會辦理建造執照技術審查，112年11月7日第一次審查，目前等待水保計畫書核准後，請建築師事務所送第二次審查。 3. 本案於112年12月18日辦理公開閱覽，閱覽期5日，至112年12月28日有43家廠商下載資料。
31	玉里鎮東豐里活動中心興建計畫	22,670,000	1.本府112年10月31日府民自字第1120202504號函報內政部全期工作計畫。 2.全期工作計畫業經內政部112年11月16日台內民字第1120143029號同意備查。 3.公所刻正辦理地質鑽探及細部規劃設計，預計113年3月底前發包。
32	富里鄉多功能中心整建計畫	32,400,000	進行招標前準備。
33	萬榮鄉馬遠社區運動射箭場設置工程	18,000,000	1.112年11月6日函文辦理鑑界，11月24日鑑界完成 2.鄉代表會業於112年11月30日函文同意先行動支並納入113年度追加減預算辦理 3.112年12月6日委託開口契約廠商設計25日曆天完成
34	卓溪鄉山林生態教育中心規劃	4,500,000	「卓溪鄉山林生態教育中心規劃全期計畫」已於112年12月12日函送原民會核定，原民會業於112年12月22日函復本府同意備查，將盡速函請公所辦理後續作業程序。
		507,938,000	